



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# **POR SARDEGNA 2000 - 2006**

## **ALLEGATO V**

### **SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI**

**Misura 4. 1 – Rafforzamento competitivo del tessuto  
imprenditoriale locale (Azione b)**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

A.C.DI LECCA ANTONIO & C.S.N.C

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza ultima quota di canone al 30/06/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di lavori edili**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
- Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifica presso l'impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.752,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.752,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 8.776,80**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 8.776,80**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 975,20**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ARESU DAVIDE

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di furgone per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta regolarmente a termine il 08/06/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.435,09
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.435,09

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 2.661,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 2.661,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.774,08
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- RISORSE LIBERATE



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto autocarro per l'esercizio di attività di giardinaggio. Operazione in leasing con scadenza al 30/04/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 04/05/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 7.519,43
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 7.519,43

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 6.767,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 6.767,46

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 751,97
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- RISORSE LIBERATE



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ASARA GIUSEPPINA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività di preparazione panini farciti.  
Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività di preparazione panini farciti.  
Locazione giunta a termine il 07/02/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.310,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.310,21

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 718,08
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 718,08

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 3.592,13
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- RISORSE LIBERATE



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ASARA MARIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di tassista. Operazione in leasing

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di tassista.

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori:
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/03/2004:

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 15/03/2004



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data prevista per sua operatività: 15/03/2004
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** In attesa informazioni da parte di società di leasing su regolarità pagamento canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 12.330,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 12.330,60

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 3.699,18
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 3.699,18

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 8.631,42
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- RISORSE LIBERATE





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

BALDUSSI GIUSEPPINA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto arredi per l'esercizio di attività di pasticceria-pastificio. Operazione in leasing con scadenza al 22/10/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**contratto chiuso con riscatto regolare il 24/11/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 6.400,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 6.400,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 1.600,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 1.600,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 4.800,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- RISORSE LIBERATE



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

CARTA SALVATORE

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di carrello telescopico per l'esercizio di attività di lavori edili.  
Operazione in leasing con scadenza al 31/01/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 06/03/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 25.203,08
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 25.203,08

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 16.800,36
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 16.800,36

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 8.402,72
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- RISORSE LIBERATE



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

CASA & GIARDINO DI SCAMPUDDU DANIELA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di giardinaggio e pulizia giardini.  
Operazione in leasing con scadenza al 08/03/2004**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 08/03/2004**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.323,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.323,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 864,66
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 864,66

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.594,01
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

CENTRO ROTTAMAZIONE ALGHERESE DI FADDA ROSA & C. S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di autocarro per l'esercizio di attività di costruzioni edili. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di autocarro per l'esercizio di attività di costruzioni edili. Bene riscattato il 01/06/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/08/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.263,31
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.263,31

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 4957,98
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 4957,98

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 3.305,54
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

CEP 3000 srl (gia' Paschetto Siro)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di escavatore caterpillar Mod. 307 per l'esercizio di attività di impianti elettrici, lavori di scavimovimento terra. Operazione in leasing con scadenza al 31/03/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 06/03/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2000
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** La banca non ha erogato ultima quota
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 26.855,76
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 26.855,76

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 5.371,14
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 5.371,14

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 21.484,62
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

CORRIAS ANTONIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

Acquisto di pinza demolitrice per edilizia.

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

Acquisto di pinza demolitrice per edilizia.

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultime quote in corso di erogazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.724,10
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.724,10

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 11.362,05
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 20451,65

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.272,45
- ultime quote in corso di erogazione

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DEI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2004**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 10/11/2004**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 15.455,66
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 15.455,66

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 3.927,25**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 3.927,25**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 11.528,41**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DEMURTAS ANTONIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di impianti elettrici, lavori edili e stradali. Operazione in leasing con scadenza al 22/02/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di impianti elettrici, lavori edili e stradali. Locazione saldata**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/08/2001



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 39.250,72
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 39.250,72

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 27.475,49**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 27.475,49**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 11.775,23**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DITTA BONAZZOLA ERMELINO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/12/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di revoca contributo
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'impresa ha comunicato di aver cessato l'attività per gravi motivi di salute
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: in istruttoria determina di revoca contributo
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di revoca contributo**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'impresa ha comunicato di aver cessato l'attività per gravi motivi di salute
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.555,30
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.555,30

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 19.735,85
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 19.735,85

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.819,45
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DITTA GESSA GIOVANNI

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza al 31.05.2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di riduzione
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: minor spesa rendicontata rispetto al preventivato
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: in istruttoria determina di riduzione
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di riduzione**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** minor spesa rendicontata rispetto al preventivato
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.713,56
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.713,56

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 5.828,16
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 5.828,16

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 3.885,40
- in attesa verifica bancaria

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DITTA MELONI FABIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza al 31/08/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/07/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 15.206,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 15.206,22

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 13.305,51
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 13.305,51

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.900,71
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DITTA PALA SALVATORE

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza al 31/07/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza al 31/07/2008**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/07/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso Impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 12.920,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 12.920,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 9.044,00**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 9.044,00**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 3.876,00**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DITTA PINGIORI ANTONIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di parrucchiere. Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2013**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**acquisto locali per l'attività di parrucchiere.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: da erogare le quote a maturazione fino al 2013
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** da erogare le quote a maturazione fino al 2013
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 51.272,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 51.272,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 33.326,80
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 33.326,80

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 17.945,20
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DITTA PIRRIGHEDDU PAOLO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di lavorazione marmi - Operazione in leasing con scadenza al**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di lavorazione marmi**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/09/2007:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 13/09/2007
  - Data prevista per sua operatività: 13/09/2007
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'impresa non è in grado di produrre il DURC. Nel frattempo è passato a sofferenze
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifica presso impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'impresa non è in grado di produrre il DURC. Nel frattempo è passato a sofferenze
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 40.696,80
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 40.696,80

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 39.354,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 39.354,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.342,80
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

EDIL 2000 COSTRUZIONI S.R.L. DI AZARA GIOVANNA ANGELA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta al termine**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.600,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.600,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 16.950,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 16.950,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 5.560,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

EDILCOSTA 10 DI PISANO ANTONIO LUIGI

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di lavori edili.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**bene riscattato il 01/06/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/08/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultime quote in corso di erogazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.915,97
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.915,97

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 8.260,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 8.260,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.655,97
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

EDILIZIA ARTIGIANA S.N.C. DI MALLUS ANTONELLO E MEDDA ALESSA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/11/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultime quote in corso di erogazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.152,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.152,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 7.073,57**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 8.842,19**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 309,81**
- ultime quote in corso di erogazione

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

EUROVIDEO                      DORE GIOVANNI

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo    Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di produzione video/fotografia -  
Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di produzione video/fotografia**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/05/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa è in attesa del DURC richiesto da diversi giorni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa è in attesa del DURC richiesto da diversi giorni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 3.080,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 3.080,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.772,00**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 2.772,00**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 308,00**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

F.LLI CORDA PIERO E ANTONIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di riparazione di autoveicoli**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di riparazione di autoveicoli**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 23.804,08
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 23.804,08

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 16.662,84
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 16.662,84

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 7.141,10
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

F.LLI FRAU ANTONELLO E GIORGIO.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di carpenteria metallica. Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di carpenteria metallica.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/09/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 2.668,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 2.668,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.134,40**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 2.134,40**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 533,60**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

GLOBAL CUSTOMER SERVICES S.R.L.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di riparazione di attrezzature di uso. Operazione in leasing con scadenza al 31/03/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 08/04/2008**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/11/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 11.014,86
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 11.014,86

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 2.202,96
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 2.202,96

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 8.811,90
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

GREGU ENZO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di impianti elettrici e lavori edili.  
Operazione in leasing con scadenza al 31/08/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 07/11/2008**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 11.362,05
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 11.362,05

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 9.089,62
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 9.089,62

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.272,43
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

HOUSEBUILDING S.R.L DI MUNTONI ROBERTO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di autocarro per l'esercizio di attività di costruzioni edili. Operazione in leasing con risoluzione del contratto in data 26/06/2004 per morosità**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**risoluzione del contratto in data 26/06/2004 per morosità; pagati 25 canoni su 59**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/07/2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di revoca contributo
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Locazione non giunta al termine
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Locazione non giunta al termine
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 13.841,04
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 13.841,04

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 4.152,32
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 9.688,72
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

IL GIRASOLE S.A.S.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili e opere di giardinaggio. Operazione in leasing con scadenza al 31/03/2004**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 05/04/2004**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.915,97
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.915,97

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 8.262,97
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 8.262,97

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.653,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ILPET S.N.C. DI LOI FABIO & C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di articoli e materiali plastici. Operazione in leasing con scadenza al 31/07/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di articoli e materiali plastici.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso l'impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.929,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.929,60

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 5.357,76**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 5.357,76**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 3.571,84**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

IM.EL. DI PIRAS E FIORI S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di impianti elettrici. Operazione in leasing con scadenza al 30/04/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di impianti elettrici.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/03/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa è in attesa del DURC richiesto da diversi giorni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso istituto bancario
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa è in attesa del DURC richiesto da diversi giorni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.724,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.724,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 15.906,80
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 15.906,80

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 6.817,20
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

INESA S.R.L.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili. Locazione giunta al termine**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.480,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.480,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.636,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.636,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.844,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

INTELLIGENT IMPIANTI SNC DI DEFABRIZIO E DE ROBERTO MAURIZIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di impianti elettrici - Operazione in leasing con scadenza al 31/12/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di impianti elettrici**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/03/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale della banca non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale della banca non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 10.674,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 10.674,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 8.539,20**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 8.539,20**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 2.134,80**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

LA QUINTA ESSENZA S.A.S. DI MUFANIA E C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività di parruccheria. Operazione in leasing

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività di parruccheria.

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/02/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la società è in scioglimento dal 05.04.2007- sono in corso accertamenti per definire revoca parziale
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario BancodiSard
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la società è in scioglimento dal 05.04.2007- sono in corso accertamenti per definire revoca parziale
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 11.540,88
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 11.540,88

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 8.078,60
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 8.078,60

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 3.462,28
- in attesa verifica bancaria

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

LINEA ESTETICA SEM DI MANDALARI MARIA EUGENIA S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di luce pulsata e laser per l'esercizio di attività di Estetista. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Bene riscattato il 01/02/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/01/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 16.526,62
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 16.526,62

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.610,64
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.610,64

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 9.915,98
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

LOI MARIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e movimento terra.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e movimento terra.  
Bene riscattato il 01/12/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/02/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 16.940,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 16.940,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 14.111,00**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 14.111,00**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 2.829,00**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

LOVISI ANTONIO ELETTROTERMICA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di impianti di riscaldamento, elettrici e gas. Operazione in leasing con scadenza al 31/10/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di impianti di riscaldamento, elettrici e gas. Locazione giunta a termine**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 3.576,40
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 3.576,40

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.979,82**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 2.979,82**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 596,58**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

LUXOR PUBBLICITA' DI MURRU PIEELO & C. S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di installazione di insegne pubblicitarie -  
Operazione in leasing con scadenza al 31/12/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di installazione di insegne pubblicitarie**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 23/12/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso Impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa non è in grado di produrre il DURC
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.703,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.703,60

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 4.851,80**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 4.851,80**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 4.851,80**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MACIS ING. ANDREA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo Fiat Ducato Cabinato per l'esercizio di attività di costruzioni edili. Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 18/11/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2000
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 14.737,61
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 14.737,61

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 8.842,56
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 5.895,05

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 5.895,05
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MARANA SERVICE S.N.C. DI SIDDU LUCIO & C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di giardinaggio e servizi di pulizia. Operazione in leasing con scadenza al 11/11/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione chiusa regolarmente con riscatto del bene**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultima quota di contributo non ancora erogata da parte della Banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.296,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.296,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 7.436,80**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 7.436,80**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.859,20**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MASTINO GIOVANNI MATTEO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di miniescavatore cingolato Bob Cat per l'esercizio di attività di costruzioni edili. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di miniescavatore cingolato Bob Cat per l'esercizio di attività di costruzioni edili.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 11.864,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 11.864,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 7.118,40
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale** 7.118,40

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 4.745,60
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MASTINO GIOVANNI MATTEO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di Solevatore telescopico per l'esercizio di attività di lavori edili.  
Operazione in leasing con scadenza al 30/05/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione chiusa regolarmente con riscatto del bene**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultima quota di contributo non ancora erogata da parte della Banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.724,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.724,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 18.179,20
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 18.179,20

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 4.544,80
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MEDI.SE.C. S.R.L.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di Pala compatta Bob Cat per l'esercizio di attività di costruzioni edili.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto di Pala compatta Bob Cat per l'esercizio di attività di costruzioni edili.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.808,57
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.808,57

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 7.337,53**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 7.337,53**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.471,04**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MELE GIUSEPPE DANIELE

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori agricoli - Operazione in leasing con scadenza al 31/05/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori agricoli**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa risulta irreperibile
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso Impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** L'Impresa risulta irreperibile
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.800,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.800,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 3.840,00**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 3.840,00**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 960,00**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MELIS BARBARA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di fornitura pasti pronti. Operazione in leasing con scadenza al 29/11/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di fornitura pasti pronti. Locazione giunta a termine**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 2.444,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 2.444,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 1.710,80
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 1.710,80

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 733,20
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MEREU ROBERTO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili - Operazione in leasing con scadenza al 31/12/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di lavori edili**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/11/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale della banca non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale della banca non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 11.420,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 11.420,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 10.278,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 10.278,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.142,00
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MULTITECNICA SAS DI PINNA LUIS

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di riparazione di macchine per ufficio.  
Operazione in leasing con scadenza al 31/07/2013**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di riparazione di macchine per ufficio.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/06/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Contributo da erogare in 20 quote semestrali ( scadenza 1° quota il 31/01/2004 - Ulti ma scadenza il 31/07/2013).Liquidata una ulteriore quota il 09/02/2009
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso istituto bancario
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento canoni di locazione da parte di società di leasing**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Contributo da erogare in 20 quote semestrali ( scadenza 1° quota il 31/01/2004 - Ulti ma scadenza il 31/07/2013).Liquidata una ulteriore quota il 09/02/2009
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 72.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 72.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 39.600,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 39.600,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 32.400,00**
- Contributo da erogare in 20 quote semestrali ( scadenza 1° quota il 31/01/2004 - Ultima scadenza il 31/07/2013). Liquidata una ulteriore quota il 09/02/2009

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MURA ANTONELLO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto portale di lavaggio ed accessori per l'esercizio di attività di muratore.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione chiusa regolarmente con riscatto del bene**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultima quota di contributo non ancora erogata da parte della Banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.104,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.104,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 17.683,20
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 17.683,20

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 4.420,80
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MURA LUCIANO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di autolavaggio.  
Operazione in leasing con scadenza al 31/05/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 22.108,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 22.108,64

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 19.897,74
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 19.897,74

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.210,90
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MUTZU GIOVANNA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e movimento terra.  
Operazione in leasing con scadenza al 22/03/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e movimento terra.  
Locazione estinta anticipatamente il 06/03/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/03/2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 27.475,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 27.475,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 1.961,75
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 1.961,75

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 25.513,75
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

MUZZETTO LUCREZIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di panificio . Operazione in leasing con scadenza al 31/08/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 07/09/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 12.394,96
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 12.394,96

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 11.155,43
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 11.155,43

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.239,53
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

NEW PLANET DI MATTA EZIO FRANCO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing con scadenza al 17/01/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**contratto chiuso con riscatto regolare il 27/03/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.400,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.400,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 2.350,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 2.350,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 7.050,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

NIEDDU ANDREA LEONARDO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili . Operazione in leasing con scadenza al 31/10/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 25/10/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 11.920,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 11.920,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 10.728,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 10.728,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.192,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

OGGIANO ANTONIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di lavori edili.**  
**Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di lavori edili.**  
**Operazione in leasing**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 3.113,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 3.113,52

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 622,70
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 622,70

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.490,82
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

OLLA ANDREA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività di parrucchiere. Operazione in leasing con scadenza al 31/12/2010**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività di parrucchiere.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/01/2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: progetto leasing, il piano scade il 30.12.2010
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** progetto leasing, il piano scade il 30.12.2010
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 35.714,24
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 35.714,24

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 34.356,96
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 34.356,96

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.357,08
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PANIFICIO - PASTICCERIA - BISCOTTIFICIO DI FRAU GIANFRANCO &

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di pasticceria-panificio. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di pasticceria-panificio.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/11/2001



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 16.526,62
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 16.526,62

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 1.652,66
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 1.652,66

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 14.873,96
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRASAOLOE PIRAS ALESSANDRO S.N.C

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di produzione pane, biscotti pasta -  
Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di produzione pane, biscotti pasta**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 17.925,32
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 17.925,32

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 12.547,67
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 12.547,67

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 5.377,65
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRASAOLOE PIRAS ALESSANDRO S.N.C

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di produzione pane, biscotti pasta -  
Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di produzione pane, biscotti pasta**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 3.903,68
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 3.903,68

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 3.415,72**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 3.415,72**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 487,96**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PANIFICIO SANNA SNC

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di panificio. Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività di panificio. Locazione giunta al termine**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.990,40
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.990,40

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 7.192,32
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 7.192,32

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.798,08
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PICCIAU ROSALBA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di pastificio.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Bene riscattato il 01/11/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.851,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.851,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 4.041,28
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 4.041,28

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 810,22
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PINNA MATTEO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di parrucchiere.  
Operazione in leasing con scadenza al 31/03/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 16/03/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 3.191,70
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 3.191,70

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 1.595,85
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 1.595,85

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.595,85
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PINNA MATTEO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di parrucchiere-estetista.  
Operazione in leasing con scadenza al 31/08/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 01/08/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 5.887,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 5.887,60

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 1.766,28
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 1.766,28

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 4.121,32
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PINNA PAOLETTO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di termoidraulica - Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di termoidraulica. Operazione estinta anticipatamente il 26/09/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/07/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: il contratto è stato estinto ma è da accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** il contratto è stato estinto ma è da accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.192,10
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.192,10

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.144,26
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.144,26

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.047,84
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

PUDDA GIOVANNINO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività movimento terra.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Bene riscattato il 01/11/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/08/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Ultima quota di contributo non ancora erogata
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 6.378,04
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 6.378,04

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 5.580,77**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 5.580,77**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 797,27**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

RACING GOMME DI MUSCAS ADRIANA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di gommista. Operazione in leasing con scadenza al 30/04/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di gommista.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/04/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: In attesa di risposta dalla RAS alla ns del 25/03/2009 per modifica RAG SOC: e mantenimento delle agevolazioni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: in corso procedimento di variazione societaria
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** In attesa di risposta dalla RAS alla ns del 25/03/2009 per modifica RAG SOC: e mantenimento delle agevolazioni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 26.892,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 26.892,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 10.756,80
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 10.756,80

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 16.135,20
- In attesa di risposta dalla RAS alla ns del 25/03/2009 per modifica RAG SOC: e mantenimento delle agevolazioni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

**RICCI ANGELA**

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di 3 mezzi Fiat per l'esercizio di attività di lavori di impermeabilizzazioni - coibentazioni edili. Operazione in leasing con scadenza al 28/02/2006**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 05/05/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/12/2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 20.184,16
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 20.184,16

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.055,24
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.055,24

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 14.128,92
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

RUSSO ALBERTO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di falegnameria - Operazione in leasing con scadenza al 31/05/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di falegnameria**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/03/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale della banca non è riuscita a contattare l'impresa
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale della banca non è riuscita a contattare l'impresa
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 10.802,32
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 10.802,32

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 7.561,65**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 7.561,65**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 3.240,67**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

SAINAS RAFFAELE

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di lavori edili.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/02/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche attraverso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 20.245,11
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 20.245,11

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 10.122,55
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 10.122,56

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 10.122,56
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

SARIGU MIRELLA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di panificio. Operazione in leasing riscattato anticipatamente**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di panificio.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/09/2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: il contratto è stato estinto ma è da accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** il contratto è stato estinto ma è da accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.544,82
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.544,82

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.726,88**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 2.726,88**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.817,94**
- in attesa di erogazione quota

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

SECCI SANTINO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di attrezzature per l'esercizio di attività di costruzioni edili. Operazione in leasing con scadenza al 30/09/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di attrezzature per l'esercizio di attività di costruzioni edili.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/06/2000
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: verifiche su quota n.7 in corso che non risulterebbe erogata per disguido è emerso che in data 21.12.2002 l'attività è stata ceduta al figlio ma non si trova traccia di tale documentazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifica presso Impresa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** verifiche su quota n.7 in corso che non risulterebbe erogata per disguido
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.263,32
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.263,32

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 7.436,89**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 7.436,89**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 826,43**
- verifiche su quota n.7 in corso che non risulterebbe erogata per disguido

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

SELVA S.N.C. DI NATALE SELVA &

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di depurazione acqua - Operazione leasing con scadenza al 30/11/2008**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto locali per l'esercizio di attività di depurazione acqua**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito banca
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** la filiale non ha ancora erogato le quote
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 4.059,66
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 4.059,66

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.435,81**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 2.435,81**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.623,85**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

SOCIETA' LAVORATORI SOCCORSO DI ARGIOLAS PATRIZIA E C. S.N.C

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di soccorso stradale. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di soccorso stradale.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 24.114,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 24.114,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 19.332,20
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 19.332,20

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 4.781,80
- ultime quote in corso di erogazione

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

STOCHINO ATTILIO E C SNC

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto macchinari per l'attività di produzione e commercializzazione del pane.  
Operazione in leasing con scadenza al 30/09/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto macchinari per l'attività di produzione e commercializzazione del pane.  
Leasing anticipatamente riscattato il 01/09/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/06/2000



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di revoca contributo
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Impossibile produrre il DURC . Titolare deceduto e società in liquidazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di revoca contributo**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Impossibile produrre il DURC . Titolare deceduto e società in liquidazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 6.197,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 6.197,48

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 5.577,94**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 5.577,94**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 619,64**
- Progetto subordinato alla presentazione del Durc da parte dell'impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

TEDDE ALESSANDRO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di noleggio da rimessa. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di noleggio da rimessa. Operazione in leasing**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/11/2001



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.054,92
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.054,92

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.791,16
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.791,16

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 2.263,76
- in attesa di erogazione quota

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

TELCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e reti telefoniche.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e reti telefoniche.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 20.800,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 20.800,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 12.480,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 8.320,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 8.320,00
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA DI DEIANA ADEMARO & C. S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di tipografia e legatoria.  
Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta a termine il 04/11/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/11/2000
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 17.146,36
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 17.146,36

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 5.143,90
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 5.143,90

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 12.002,46
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

TIRSO CAR S.R.L.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di meccanico. Operazione in leasing con scadenza al 21/12/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**contratto chiuso con riscatto regolare il 31/01/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 9.463,62
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 9.463,62

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 4.731,80**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 4.731,82**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 4.731,82**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

TREXENTA TRIVELLAZIONI DI MARCI FRANCESCO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto miniescavatore per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing con scadenza al 07/06/2007**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto miniescavatore per l'esercizio di attività di lavori edili. Locazione saldata il 10/07/2007**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 7.104,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 7.104,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.393,60
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.393,60

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 710,40**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

TUCCONI AUTO-SERVICE DI TUCCONI ANDREA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di taxista. Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2005**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**contratto chiuso con riscatto regolare il 30/12/2005**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** residuo da erogare non prodotto dalla banca
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 7.784,80
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 7.784,80

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 3.892,39
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 3.892,39

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 3.892,41
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

VETRO OLBIA DI AZARA PIERINO EC

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

acquisto macchinari per l'esercizio di attività di lavorazione e trasformazione del vetro e alluminio. Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2004

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

acquisto macchinari per l'esercizio di attività di lavorazione e trasformazione del vetro e alluminio.

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/06/2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di revoca contributo
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Durante l'ultimo mese di maturazione la ditta ha modificato la propria Ragione Sociale in V.A.srl; pertanto non è stata erogata l'ultima semestralità poiché non è stata prodotta la liberatoria
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** In istruttoria determina di revoca contributo
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Durante l'ultimo mese di maturazione la ditta ha modificato la propria Ragione Sociale in V.A.srl; pertanto non è stata erogata l'ultima semestralità poiché non è stata prodotta la liberatoria
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 7.242,10
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 7.242,10

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.035,10
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 6.035,10

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.207,00**
- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte dell'Impresa

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse regionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ZACCARA MARIA LUCIA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di forno elettrico per l'esercizio di attività di produzione di pane carasau. Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Acquisto di forno elettrico per l'esercizio di attività di produzione di pane carasau.**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: verifiche presso Società di leasing
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 13.427,88
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 13.427,88

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 2.685,56
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:** 2.685,56

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 10.742,32
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- risorse liberate



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

DAVIDE CORONA E FRATELLI S.N.C.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di manufatti in cemento.  
Operazione in leasing**

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000 – 2006:**

**Locazione giunta regolarmente a termine il 13/03/2006**

**B.3**

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

- Data prevista per sua operatività: 30/09/2012
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto dalla banca
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** **Attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto Bancario**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** ultime quote in corso di erogazione
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 12.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 12.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 9.996,00**
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale.**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto: 2.004,00**
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

UNIONE ARTIGIANI SAN TEODORO SDI PISCHEDDA LUCIANO FRANCESCO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di locali per l'esercizio di attività ditraslochi. Operazione in leasing**

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Cessazione attività in data 26/09/2008 con la motivazione: scioglimento senza messa in liquidazione. DURC non in regola**

#### **B.3**

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 8/02/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 0/09/2012:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 0/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 0/09/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Cessazione attività in data 26/09/2008 con la motivazione: scioglimento senza messa in liquidazione. DURC non in regola
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Cessazione attività in data 26/09/2008 con la motivazione: scioglimento senza messa in liquidazione. DURC non in regola
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 8.166,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 8.166,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 6.532,80
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1633,20
- Mancata erogazione da parte della Banca delle quote residue

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

GREGORIO SERGIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di locali per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing**

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Cessazione attività in data 06/06/2006**

#### **B.3**

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/05/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Cessazione attività in data 06/06/2006
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Banco di Sardegna
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di contributo da parte della Banca**
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Cessazione attività in data 06/06/2006
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 7.400,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 7.400,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 5.920,00
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 1.480,00
- mancata erogazione da parte della banca delle quote residue

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto:

ROSSO ANTONIO

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto:**

**Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi Operazione in leasing**

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000 – 2006:**

**Locazione non giunta al termine**

#### **B.3**

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/01/2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2012
  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di revoca contributo
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Locazione non giunta al termine
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - **Date di ultimazione dei lavori:** 30/09/2012
  - **Data prevista per la messa in operatività:** 30/09/2012
  - **Atto che statuisce il completamento dei lavori:** In istruttoria determina di revoca contributo
  - **Motivazioni dell'attuale non operatività:** Locazione non giunta al termine
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

*Centro Regionale di Programmazione*

---

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: 37.184,88
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 37.184,88

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- **Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:** 3.718,48
- **Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- **Importo necessario per la conclusione del progetto:** 33.466,41
- Progetto in leasing: non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

-