



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

**ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI
EVENTUALI GRANDI PROGETTI
FESR
Misura 1.3 Difesa suolo**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Rio Masoni Ollastu completamento sistemazione idraulica e rifacimento ponte SS 195 – Comune di Capoterra (Codice Monitweb 426 – LLPP)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

I lavori principali prevedevano in sintesi le seguenti lavorazioni; Demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Masoni Ollastu lungo la SS. 195 ; Risagomatura dell'alveo con una sezione trapezia con fondo in cls e sponde di mantellate per un tratto a monte di circa 380 mt; Opere di raccordo altimetrico con l'attuale livello stradale per effetto dell'innalzamento del ponte di 50 cm. I lavori sono in corso;

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misure fisiche si indica la percentuale di realizzazione a gravare sul rendicontato che è pari al 72,67%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In assenza di precise misure fisiche si indica la percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato che è pari al 27,33%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.02.2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.10.2007
- Eventuali Proroghe Concesse: I lavori vennero sospesi per il rinvenimento di sottoservizi non rilevabili al momento della progettazione.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

-- Progetto non Concluso

- Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2011
- Data prevista per la sua operatività: 30.09.2012 (C.R.E.).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato ultimazione lavori
- Motivazioni della non ultimazioni dei lavori: I lavori vennero sospesi per il rinvenimento di sottoservizi non rilevabili al momento della progettazione.
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: solleciti all'Ente

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 1.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 726.735,14
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 726.735,14

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 273.264,86

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Risorse CIPE 17/03 (finanziamento originario)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sistemazione idraulica dei compluvi interni al centro abitato. Comune di Sant'Antioco** (Codice Monitweb 371)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento ha previsto la realizzazione di una serie di collettori per le acque bianche con il posizionamento di griglie, caditoie e opere accessorie aventi il compito di intercettare e raccogliere le acque provenienti dalla zona alta del paese e convogliarle in uno scarico a mare. Lo sviluppo lineare delle opere è di circa 1700m. Sono state realizzate anche le opere stradali accessorie.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi (da Cert. Ult. Lav.) al 22/05/2009. al 30/06/2009 risulta saldato circa il 72% dell'importo delle opere previste in contratto

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori risultano conclusi (da Cert. Ult. Lav.) al 22/05/2009. al 30/06/2009 risulta da saldare circa il 28% dell'importo delle opere previste dal contratto.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti:

- **Data di Affidamento dei Lavori:** Contratto stipulato il 17/04/2008 – inizio lavori 15/05/2008
- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** 11/12/2008 (210 gg. nn. cc.)
- **Eventuali Proroghe Concesse:**
Sospensione dei lavori n°1 dal 28/07/2008 al 01/09/2008;
Sospensione dei lavori n°2 dal 17/11/2008 al 12/01/2009;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Perizia suppletiva e di variate n° 1 del 27/03/2009 con concessione di ulteriori

Data prevista per la conclusione dei lavori: 07/06/2009 90 gg nn. cc.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Data di ultimazione dei lavori: 22/05/2009 (da certificato di ultimazione dei lavori)
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce l'operatività dei lavori: Certificato di Collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: Mancanza certificato di collaudo
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Collaudo in itinere

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 600.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): *Nessuno*
- Costo finale(*importo Ammesso attuale Monit*): € 600.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 406.845,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 503.143,44

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 193.154,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Consolidamento area instabile adiacenti la strada comunale per Punta Pedra Longa-Comune di Baunei** (Codice Monitweb 385)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

I lavori principali compresi nel progetto esecutivo, erano schematizzabili in due tipologie principali: opere di consolidamento strutturale vero e proprio e opere di captazione delle acque meteoriche e rinverdimento.

I lavori principali sono ultimati, ma mancano alcuni pagamenti;

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misure fisiche si indica la percentuale di realizzazione a gravare sul rendicontato che è pari al 99,60%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In assenza di precise misure fisiche si indica la percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato che è pari al 0,40%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04.04.2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15.02.2008
- Eventuali Proroghe Concesse:-.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

-- Progetto Concluso e Operativo

- Date di ultimazione dei lavori: 15.02.2008
- Data prevista per la messa in operatività: 30.06.2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato ultimazione lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni dell'attuale non operatività: pagamenti a saldo dei lavori principali successivi al 30.06.2009

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 700.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: Euro 527.808,50

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 525.816,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 538.194,88

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.992,39

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Consolidamento versante centro abitato. Comune di Ittiri** (Codice Monitweb 282)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione versanti franosi e sistemazione canali di guardia

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Gabbionate, collegamento fognario e canale di guardia zona Runaghedu, collegamento canale di guardia alla rete comunale.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato. 71%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Completamento lavori via Togliatti (gabbionate, canale di guardia, sistemazione canalizzazioni) completamento lavori zona Badde Pedrosa.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato: **29%**

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/05/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 27/10/2005
- Eventuali Proroghe Concesse: 26/06/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 26/06/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori : Certificazione Ultimazione dei lavori del 26/06/2009
- Motivazioni dell'attuale non operatività: In attesa documentazione della D.L.
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 300.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: Euro 300.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 210.691,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **Euro 89.308,62**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Interventi di Riassetto Idraulico afferente il bacino del Rio Malu a protezione dell'abitato di Villasor : 3° stralcio". Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** (Codice Monitweb 419)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Allargamento della sezione del rio Malu nei tratti non interessati dai precedenti stralci, ricostruzione di un attraversamento stradale e di un attraversamento ferroviario, realizzazione collettori acque bianche sversamenti nel rio Malu.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Allargamento della sezione del rio Malu nei tratti non interessati dai precedenti stralci, ricostruzione di un attraversamento stradale e di un attraversamento ferroviario, realizzazione collettori acque bianche sversamenti nel rio Malu

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione dei lavori, calcolata come pagamenti effettuati rispetto ai pagamenti previsti: 78 %

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Completamento opere in corso di realizzazione.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione dei lavori, calcolata come pagamenti effettuati rispetto ai pagamenti previsti: 22 %



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/05/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 14/06/2007
- Eventuali Proroghe Concesse: a causa di sospensioni lavori per piene del rio Malu: 24/07/2007 (data da ripresa lavori n°4), dopo perizia di variante: 30/11/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto al 30/06/2009

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/11/2009
 - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificazione di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Certificazione meteo avverse
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 8.469.893,15
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: Euro 7.909.031,43

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 5.025.891,05
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto Euro 2.883.140,38



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Finanziamento originario
 - Atto formale che determina il finanziamento:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **“Interventi per il Riassetto Idrogeologico dell'area di Capoterra e riordino delle aree urbane - Lotto Funzionale** Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale
(Codice Monitweb 420)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un canale circondariale per l'allontanamento delle acque dal centro abitato di Capoterra e convogliarle nel Rio Santa Lucia, realizzazione di un canale circondariale per l'alleggerimento del deflusso transitabile sul Rio Liori.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Realizzazione di un canale circondariale per l'allontanamento delle acque dal centro abitato di Capoterra e convogliarle nel Rio Santa Lucia, realizzazione di un canale circondariale per l'alleggerimento del deflusso transitabile sul Rio Liori.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione dei lavori, calcolata come pagamenti effettuati rispetto ai pagamenti previsti: 81%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Completamento lavori secondari quali gabbionate e ponticelli.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione dei lavori, calcolata come pagamenti effettuati rispetto ai pagamenti previsti: 19%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 20/08/2006
- Eventuali Proroghe Concesse: prima proroga al 30/11/2009, seconda proroga al 28/02/2011 a causa di rallentamenti nelle procedure per le espropriazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 28/02/2011
 - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: nuove perizie causa eventi alluvionali.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 7.023.813,83
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: Euro 6.332.836,42

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 4.498.824,23
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.834.012,19
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Finanziamento originario
 - Atto formale che determina il finanziamento: Delibera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Comune di Olbia. Sistemazioni idrauliche (Codice Monitweb 128)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'opera prevede la sistemazione idraulica dei tratti finali del Rio San Nicola, per una lunghezza di circa 50 m, e del canale Zozò per circa 1300m e la realizzazione di un canale di derivazione che li metta in collegamento lungo circa 500m.

La sistemazione e innalzamento delle relative difese spondali.

Il dragaggio della zona deltizia (area del porto romano).

Ricostruzione e adeguamento di alcuni attraversamenti (ponti di Via Galvani, e via D'annunzio e Via Savona)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In mancanza di precise misure fisiche al 30/06/2009 risulta saldato circa l'80% dell'importo delle opere previste in contratto.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Risulta ancora da realizzare il ponte sulla via D'Annunzio e le relative sistemazioni in alveo per circa il 20% dell'importo delle opere previste in contratto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- **Data di Affidamento dei Lavori:** *Contratto stipulato il 03/05/2004*
Lavori consegnati il 03/05/2004
- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** *02/10/2005*
- **Eventuali Proroghe Concesse:**
 - Proroga concessa il 15/09/2005 di 180 gg Nuovo termine 02/05/2006
 - Proroga concessa il 24/03/2006 di 240 gg. Nuovo termine 28/12/2006
 - Proroga con concessa con Atto di sottomissione n°1 del 08/11/2006 di 180gg
 - Proroga concessa il 20/06/2007 di 120 gg. Nuovo termine 24/10/2007
 - Proroga con concessa con Atto di sottomissione n°2 del 22/11/2007 di 180gg
 - Con atto di transazione stipulato il 03/04/2009 viene fissata il nuovo termine per il 30/06/2009
 - Proroga concessa il 25/06/2009 di tre mesi. Nuovo termine 30/09/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: *i lavori risultano sospesi*. L'impresa ha presentato richiesta di risoluzione del contratto con la nota n°148 del 25/09/2009
 - Data prevista per sua operatività: *30/09/2012*
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: *Certificato di Ultimazione dei Lavori*
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: *L'impresa ha chiesto la rescissione del contratto.*
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: *L'opera risulta delegata al comune di Olbia. Il comune sta adottando le misure necessarie per una conciliazione con l'impresa e giungere a un veloce completamento dell'opera.*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Euro 2.582.284,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 2.582.284,50

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.105.875,24
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 2.129.590,79

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 476.409,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Finanziamento originario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sistemazione idraulica rio Cuggiani, Comune di Valledoria** (Codice Monitweb 296)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

È prevista la sistemazione idraulica del rio Cuggiani attraverso la risagomatura dell'alveo, protezioni spondali e del fondo per un tratto di circa 300 metri.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Vista l'assenza di precise misure fisiche, si riferisce sulla percentuale di realizzazione a gravare sulla programmazione 2000-2006 che è pari al 31% delle opere progettate. In particolare sono stati rendicontati pagamenti relativamente a scavi e demolizioni (29%), bonifiche (4%), sponde (38%), aggettamenti (69%), scavi e demolizioni (13%).

Al 30/06/2009 i lavori comunque effettuati e non contabilizzati erano pari al 72% delle opere progettate e consistevano in scavi e demolizioni (57%), bonifiche (26%), sponde (76%), aggettamenti (69%), scavi e demolizioni (58%) e sovrastruttura stradale e opere di protezione (100%).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Al 30/06/2009 le opere progettate e ancora da contabilizzare o da realizzare per il completamento e operatività erano pari al 69%. In particolare scavi e demolizioni (71%), bonifiche (96%), sponde (62%), aggettamenti (31%), scavi e demolizioni (87%) e sovrastruttura stradale e opere di protezione (100%).

I lavori sono stati effettivamente ultimati a dicembre 2009.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- **Data di Affidamento dei Lavori:** 20/04/2006
- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** 15/12/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- **Eventuali Proroghe Concesse:** sono state concesse tre proroghe per un totale di 195 giorni per condizioni meteo marine avverse, inquinamento a monte e recupero di emys orbicularis e due sospensioni dei lavori.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: Dicembre 2009
 - Data prevista per la messa in operatività: Dicembre 2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: mancanza della documentazione ufficiale da parte del Direttore dei lavori.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: *solleciti telefonici*.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 750.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 750.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 270.513,99
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: circa € 510.000,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 479.486,01
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Rio Quirra (Tertenia). Consorzio di Bonifica Ogliastro** (Codice Monitweb 224)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento si sviluppa per circa 650 m a valle del ponte della S.S. 125 sul Rio Quirra subito a monte dell'abitato di Tertenia e prevede il posizionamento di gabbionate (in alcuni tratti due ordini distinti per sponda, atte a riconfigurare il profilo arginale del Rio Quirra per andare a ricollegarsi con un intervento analogo a valle. Inoltre in due tratti di circa 100m ciascuno è prevista la realizzazione di un rinforzo del fondo dell'alveo con materiale sciolto D 400mm, oltre che la pulizia dell'alveo.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In mancanza di precise misure fisiche al 30/06/2009 risulta saldato circa il 68% dell'importo delle opere previste in contratto

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sistemazione e risagomatura del Rio Quirra e posizionamento di gabbionate per circa il 32% dell'importo delle opere previste in contratto

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- **Data di Affidamento dei Lavori:** Contratto stipulato il 26/05/2008, Lavori consegnati in via d'urgenza il 14/05/2008
- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** 20/12/2008 (220 gg nn .e cc.)
- **Eventuali Proroghe Concesse:**
 - Sospensione dei lavori dal 22/10/2008 al 19/01/2009
 - Sospensione dei lavori dal 25/03/2009 al 08/05/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Proroga di 66 gg nn. cc. Concessa alla stipula dell'attodi sottomissione n°2 firmato il 25/03/2009
- Termine definitivo di ultimazione fissato al 02/08/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/07/2009 (da certificato di ultimazione lavori)
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: In attesa dello pagamento del Sal finale il D.L. non ha emesso la relazione sulla contabilità finale e quindi il C.R.E.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: l'intervento è delegato al Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra che sta adottando i provvedimenti atti al superamento della difficoltà registrata.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.291.142,25
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale € 1.291.142,25

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 696.205,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €1.080.076,92

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 594.936,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Finanziamento originario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di protezione dalla caduta massi lungo la SS 131 in prossimità dello svincolo per Bonnanaro (Codice Monitweb 388)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

I lavori principali compresi nel progetto esecutivo sono sintetizzabili come segue: realizzazione di trincee drenanti verso il basso, miglioramento della regimazione delle acque a monte della galleria artificiale sulla SS 131, opere di stabilizzazione a monte della galleria con verde autoctono e ingegneria naturalistica, piantumazione e rinverdimento

I lavori sono ultimati;

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misure fisiche si indica la percentuale di realizzazione a gravare sul rendicontato che è pari al 97,69%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In assenza di precise misure fisiche si indica la percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato che è pari al 2,37%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- **Data di Affidamento dei Lavori:** 06.05.2006
- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** 30.10.2006
- **Eventuali Proroghe Concesse:** I lavori vennero sospesi per l'impossibilità nella stagione estiva di mettere a dimora le opere a verde, poi venne redatta perizia di variante.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

-- Progetto Concluso ma non Operativo

- Data di ultimazione dei lavori: 25.06.2009
- Data prevista per la messa in operatività: 30.06.2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato ultimazione lavori
- Motivazioni dell'attuale non operatività: pagamenti a saldo successivi al 30.06.2009
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività ---

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: 500.000,00 €
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: 500.000,00 €

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 488.445,05 €
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
488.660,73 €

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 11.554,95 €

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Codice Monit: 237

Beneficiario Finale: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Titolo del Progetto: *Lavori di sistemazione idraulica Rio Sos Alinos*

Misura del PO Sardegna 2000/2006: Misura 1.3 Difesa del Suolo parte LL.PP

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto stralcio prevedeva sostanzialmente i seguenti interventi:

- a) pulizia e regolarizzazione dell'alveo del rio Sos Alinos (Orosei, Nuoro);
- b) adeguamento della capacità di contenimento dell'alveo attraverso sistemazioni arginali nei tratti critici con abbassamento delle golene e ampliamenti locali della sezione idraulica del fiume

I rilevati arginali sono stati realizzati su entrambe le sponde del rio a valle del ponte sulla strada statale 125. Costruiti utilizzando materiali sciolti adeguatamente costipati, avevano quota tale da permettere, seppur con un franco minimo, il contenimento delle piene con tempo di ritorno pari a 100 anni. Sulla sommità dei rilevati, di larghezza pari a 3 metri, era stata realizzata una pista di servizio.

Gli argini, che si sono sviluppati per una lunghezza di circa 650 metri lineari, hanno seguito un tracciato parallelo all'attuale andamento del rio, appoggiandosi alle spalle del ponte sulla SS 125 e proseguendo verso valle fino ad un punto in cui l'orografia del terreno forma degli argini naturali.

Poiché i rilevati arginali avrebbero impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche dalla zona urbanizzata verso il fiume, nel corpo degli argini sono state inserite N. 9 tubazioni munite di valvole a clapet DN 300, in maniera tale da consentire l'allontanamento delle acque quando il livello del fiume stesso lo permettesse.

Nel corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, il cui importo era all'interno delle somme a disposizione, per la realizzazione di lavori complementari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

È stato realizzato il 100% dei lavori di pulizia e costruzione dell'argine. I pagamenti sono però stati fatti fino a circa l'85% del contratto in quanto alla data del 28.03.2006 (4° ed ultimo SAL) i lavori non erano ancora conclusi in quanto mancava il completamento della pratica espropriativa e non erano ancora state messe in opera le valvole a clapet.

NOTA: a seguito di tre eventi alluvionali, di cui l'ultimo, catastrofico, in data 28.11.2009, le opere sono state parzialmente distrutte.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Per quanto riguarda il progetto appaltato sarebbero da completare solo le procedure espropriative.

L'Impresa però si è resa irreperibile e non ha mai concluso la procedura sopra richiamata.

Resterebbero da sistemare i danni alluvionali sopraggiunti non addebitabili a colpa dell'Impresa

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/05/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 26/10/2004
- Eventuali Proroghe Concesse: (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 30/09/2005

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/03/2012
 - Data prevista per sua operatività: 30/06/2012
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa è irreperibile e non ha mai concluso le procedure espropriative.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: l'Ente dovrà provvedere alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza delle opere realizzate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 361.519,83
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 361.519,83

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 269.795,27
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 269.7965,27

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 91.724,56
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: FINANZIAMENTO ORIGINARIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Risagomatura rio Pelau a monte e valle ponte San Paolo. Consorzio di Bonifica d'Ogliastra** (Codice Monitweb 319)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la pulizia straordinaria e la risagomatura dell'alveo del rio Pelau per un tratto di circa 900 metri, la realizzazione di quattro briglie e la stabilizzazione del fondo e delle pareti dell'alveo con gabbioni e materassi "Reno".

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misure fisiche si riporta la percentuale di opere a gravare sul rendicontato che è pari al 80 % di quelle previste in progetto (dato ricavato in base ai pagamenti effettuati per lavori). Si sottolinea che al 30/06/2009 tutte le opere erano state realizzate ma non contabilizzate.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La percentuale di opere da rendicontare oltre la data del 30/06/2009 è pari al 20 % di quelle previste in progetto (dato ricavato come sopra).

Attualmente le opere sono state ultimate e si è in attesa del Certificato di Collaudo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/05/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 20/06/2009
- Eventuali Proroghe Concesse: Ci sono state due sospensioni dei lavori per le condizioni meteo avverse e due proroghe in occasione della redazione di due perizie in seguito ad eventi alluvionali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Data di ultimazione dei lavori: *19/06/2009*
 - Data prevista per la messa in operatività: *Dicembre 2010*
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: *Certificato di ultimazione dei lavori*
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: *Mancanza del Certificato di Collaudo*
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.500.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 1.500.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.193.595,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: *circa* € 1.350.000

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 306.404,14
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Completamento degli interventi di consolidamento del versante orientale del promontorio di Castelsardo.** (Codice Monitweb 345)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento è finalizzato al consolidamento attivo della cornice rocciosa e del versante franoso con l'utilizzo delle metodologie dell'ingegneria naturalistica in sinergia con quella naturale. Per la cornice rocciosa si prevedono interventi con tiranti attivi, bulloni, legature, pannelli di rete; lungo il versante gli interventi dovranno essere mirati alla riduzione dei fenomeni di ruscellamento diffuso e dilavamento e comprenderanno opere di ingegneria naturalistica, quali viminate, geodeti, canalette rivestite, gabbionate rinverdite; in corrispondenza dei tratti a rapida evoluzione si prevedono opere di protezione dall'erosione marina mediante muri in ca rivestiti in pietra e scogliere rinverdite.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misurazioni fisiche si riferisce che la percentuale di lavori realizzati è pari al 47% del costo ammesso.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Al 30/06/2009 la percentuale di progetto da realizzare è pari a 53%.

Si osserva che alla data di redazione del Rapporto Finale la spesa sostenuta è pari a € 707.650,96 circa il 73% del costo ammesso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/08/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/12/2008
- Eventuali Proroghe Concesse: è stata concessa una proroga per la redazione della perizia di variante.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: anno 2011
 - Data prevista per sua operatività: *anno 2011*
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori (maggio 2008) si è verificato un cedimento del fondo stradale con la formazione di una pericolosa buca, il cui avanzamento avrebbe compromesso la stabilità delle opere di consolidamento in fase di esecuzione. A tale proposito è stata redatta una perizia di variante. Si osserva che la buca è stata creata dall'azione del moto ondoso sulla falesia oggetto dell'intervento.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: perizia

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 954.847,90
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 954.847,90

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 444.160,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 707.650,96



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 510.686.97

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Lavori di sistemazione per tutela idrogeologica, Comune di Dolianova**
(Codice Monitweb 336)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Le opere previste nella progettazione mirano alla ridefinizione dello schema di dreno del bacino del rio Baccu, che partendo dalla Piazza San Pantaleo convoglia le acque a valle dell'attraversamento ferroviario fino alla sede naturale del rio. Sono previste pertanto condotte e canalizzazioni per una lunghezza di oltre 2.000 metri.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misure fisiche si riporta la percentuale di opere a gravare sul rendicontato che è pari al 83 % di quelle previste in progetto (dato ricavato in base ai pagamenti effettuati).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La percentuale da rendicontare oltre la data del 30/06/2009 è pari al 17 % di quanto previsto in progetto (dato ricavato come sopra).

Attualmente i lavori sono quasi ultimati e si è in attesa della trasmissione degli ultimi atti amministrativi e contabili.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/10/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/08/2008
- Eventuali Proroghe Concesse: Proroga di 30 giorni in occasione della redazione della perizia suppletiva e di variante e tre sospensioni dei lavori.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Progetto non Concluso e non operativo
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/2010
 - Data prevista per sua operatività: Dicembre 2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Redazione perizia suppletiva e intralcio ai lavori per ritrovamento cavi elettrici di MT e BT.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 1.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 825.631,61
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 837.614,47

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 174.368,39
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica da fenomeni alluvionali località Sa Gora. Comune di Dolianova (Codice Monitweb 366)

Misura del PO Sardegna 2000/2006: Misura 1.3 Difesa del Suolo parte LL.PP

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

È prevista la sistemazione dei drenaggi in località Sa Gora con canalette in terra o rivestite con materassi Reno per uno sviluppo complessivo pari a circa 2200 metri.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Vista l'assenza di precise misure fisiche, si riferisce sulla percentuale di realizzazione a gravare sulla programmazione 2000-2006 che è pari al 69 % delle opere progettate (dato ricavato in base ai pagamenti effettuati per l'esecuzione dei lavori).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La percentuale di opere da rendicontare oltre la data del 30/06/2009 è pari al 31 % di quelle previste in progetto (dato ricavato come sopra).

Attualmente il progetto è in avanzata fase di esecuzione; al 31/12/2009 erano stati realizzati l'87% dei lavori previsti.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/07/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/01/2009
- Eventuali Proroghe Concesse: Sono state concesse due proroghe per un totale di 150 giorni e due sospensioni dei lavori di cui l'ultima in data 23/06/2009. Ultima data indicata 15/07/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010 (da dichiarazioni Comune)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività: 31/12/2010 (*da dichiarazioni Comune*)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Avverse condizioni meteo e interferenze varie.
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 750.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 750.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 443.087,23
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 538.093,02 (*dichiarati dal Comune al 31/12/2009*)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 306.912,77
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Interventi di mitigazione del rischio frana nell'abitato di Cuglieri**
(Codice Moniweb 347)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di contrastare i fenomeni di instabilità di alcuni versanti circostanti l'abitato di Cuglieri. A tal proposito sono previsti interventi di stabilizzazione dei versanti mediante interventi di Ingegneria Naturalistica, gabbionate in pietrame locale, drenaggio delle acque superficiali, ripristino dei terrazzamenti esistenti, sono inoltre previsti interventi di contenimento dei versanti mediante la realizzazione di muri in c.a.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A gravare sul rendiconto sono stati realizzati lavori pari al 21% circa delle opere previste nel progetto principale.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Devono essere ancora realizzate il 70% delle opere previste nel progetto principale, si osserva che il Comune di Cuglieri intende realizzare anche alcuni lavori di completamento al fine di migliorare l'efficacia delle opere in fase di realizzazione.

I lavori principali sono in fase di ultimazione..

In realtà i lavori principali sono già stati realizzati, ma non sono rendicontabili ai fini della spesa comunitaria poiché le spese sono successive al 30/06/2009, le spese per i lavori principali non rendicontabili, poiché successive al 30/06/2009, sono pari al 30% circa di quelle previste in progetto principale.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/02/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 09/12/2008
- Eventuali Proroghe Concesse: 17/06/2008 1° sospensione lavori. Dal verbale di sospensione lavori non si evince la data di ripresa.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/2012
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.395.550,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 1.395.550,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 299.194,05
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 299.194,05

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.096.355,95

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento: Delibera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Consolidamento e messa in sicurezza versanti franosi limitrofi centro abitato. Comune di Villacidro** (Codice Monitweb 374)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

La progettazione prevede la sistemazione e la messa in sicurezza di versanti franosi limitrofi al centro abitato in due aree; la prima in Loc. Cuccureddu attraverso disgaggi, tiranti, chiodature, reti, opere silvo-colturali e opere di Ingegneria naturalistica. La seconda in località Monte Omo attraverso la realizzazione di un canale di guardia e la sistemazione degli impluvi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Vista l'assenza di precise misure fisiche, si riferisce sulla percentuale di realizzazione a gravare sulla programmazione 2000-2006 che è pari al 57 % delle opere progettate (dato ricavato in base ai pagamenti effettuati per l'esecuzione dei lavori).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La percentuale di opere da rendicontare oltre la data del 30/06/2009 è pari al 43 % di quelle previste in progetto (dato ricavato come sopra).

Attualmente il progetto è concluso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- **Data di Affidamento dei Lavori:** 01/10/2008
- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** 28/01/2009
- **Eventuali Proroghe Concesse:** è stata concessa una proroga con la redazione della perizia suppletiva e di variante e ci sono state sette sospensioni dei lavori di cui sei per le condizioni meteo avverse e una per il sequestro dell'area di cantiere. La nuova data era indicata nel giorno 09/07/2009.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto al 30/06/2009

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 09/07/2009
 - Data prevista per sua operatività: 09/09/2009
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: *Certificato di Ultimazione dei Lavori*
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: *Avverse condizioni meteo*
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 1.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 484.846,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 989.838,16

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 515.153,75
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: *Risorse liberate*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Consolidamento, risanamento, bonifiche. Comune di Sennori (Codice Moniweb 275)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Intervento finalizzato alla sistemazione di alcune aree interne all'abitato di Sennori soggette a fenomeni di instabilità per frana. Gli interventi principali rientrano nella categoria delle opere di consolidamento e sono rappresentate da opere di consolidamento attivo, e passivo quali muri di contenimento, gabbionate, reti e barriere paramassi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Le opere previste nel progetto principale sono state realizzate per il 100%. Sono in fase di realizzazione i lavori di completamento.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Le opere realizzate con il progetto principale sono operative, restano da realizzare le opere di completamento che consistono in interventi migliorativi delle opere già realizzate.

Percentuale di realizzazione 86% del finanziamento.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti:

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/05/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/03/2006 (contratto principale)
- Eventuali Proroghe Concesse:

N. 6 sospensioni lavori, date: 06/12/2004, 24/01/2005, 14/02/2005, 14/04/2005, 17/06/2005, 31/08/2005, 06/09/2005, 17/10/2005, 6/12/2005, 09/12/2005. Le cause per le sospensioni sono da assoggettare a predisposizione di perizia di variante, perfezionamento pratiche espropriative e condizioni meteo avverse.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Il progetto principale è concluso ed operativo, restano da realizzare i lavori di completamento, circa il 14% del finanziamento concesso.

Data prevista per l'ultimazione lavori: 31/03/2012

Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2012

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 900.000,00
- Costo finale: € 900.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 775.130,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 823.783,73

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 124.869,93

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Consolidamento e protezione caduta massi SS 125 dal Km 165 al Km 169. Comune di Baunei** (Codice Monitweb 314)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto è finalizzato alla messa in sicurezza della S.S. 125 la quale è interessata da fenomeni di crollo e scivolamento di blocchi di calcari che si manifestano su tutto il versante. Le principali opere previste in progetto sono:

interventi di canalizzazione e allontanamento delle acque superficiali dal versante, interventi di consolidamento mediante gabbionate, legature dei blocchi instabili, realizzazione di barriere paramassi, inoltre sono stati realizzati interventi di ingegneria naturalistica mediante piantumazioni. Percentuale di progetto principale realizzato 100%

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Le opere previste nel progetto principale sono state realizzate per intero, restano da realizzare alcune lavorazioni previste nei lavori di completamento.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Le lavorazioni previste nel progetto di completamento riguardano il ripristino e il consolidamento di una scarpata a valle della strada statale 125, nonché la razionalizzazione e raccolta delle acque meteoriche. Restano da realizzare il 50% delle opere di completamento.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 23/11/2004 (contratto principale)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/04/2005 (contratto principale)
- Eventuali Proroghe Concesse: verbale sospensione del 15/05/2005 per redazione perizia, nuova scadenza contrattuale 11/11/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto di completamento non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/2011
 - Data prevista per sua operatività: 30/06/2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 700.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 700.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 674.090,74
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 674.090,74

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 25.909,40

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Opere di protezione dell'abitato dalla caduta massi – Comune di Nureci**
(Codice Monitweb 354)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Intervento per la bonifica del versante roccioso volto al contenimento dei rischi connessi con il movimento di blocchi di dimensione cubica sul versante. Sono previsti interventi di mitigazione del rischio geomorfologico mediante realizzazione di reti paramassi, pannelli ad alta resistenza, chiodature e funi. La scelta di intervenire con queste tipologie di opere scaturisce dall'esigenza di trovare soluzioni per quanto possibile più economiche e meno impattanti, infatti, la crescita della vegetazione è in grado di assorbire l'effetto visivo delle opere poiché è in grado di nascondendole in tempi molto brevi ed inoltre consente di mantenere in posizione, consolidandoli con le chiodature, quei massi che concorrono alla stabilità del versante.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misurazioni fisiche si riferisce che la percentuale di lavori realizzati è pari al 19% del finanziamento concesso.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In assenza di precise misurazioni fisiche si riferisce che la percentuale di lavori da realizzare è pari all' 81% del finanziamento concesso.

Allo stato attuale è stato impegnato il 98.80% del finanziamento assentito ed è stato realizzato circa il 61% delle opere previste in progetto.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: **04/11/2008**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **31/08/2009**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse: (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: i lavori principali sono in fase di ultimazione.
 - Data prevista per sua operatività: 30/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 735.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 735.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 139.622,71
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 440.627,69

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 595.377,29

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sistemazione idraulico-forestale del versante a sud-ovest dell'abitato di Baunei** (Codice Monitweb 344)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto: Interventi di sistemazione del versante finalizzati alla mitigazione del rischio in aree a rischio elevato e molto elevato perimetrate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico. Principali opere previste nel progetto: opere di rimboschimento, regolarizzazione del deflusso delle acque zenitali, opere di pulizia e disgaggio del versante, legatura dei massi pericolanti, realizzazioni di barriere paramassi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In assenza di precise misurazioni fisiche si riferisce che la percentuale di progetto realizzato a gravare sulla rendicontazione comunitaria è pari al 53 %.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato è pari al 47% e comprende anche i lavori di completamento.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti: 9 mesi

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/06/2008 (contratto principale)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 17/03/2009 (contratto principale)
- Eventuali Proroghe Concesse: 30 giorni

C.2 Stato di Attuazione del Progetto: non concluso al 30/06/2009 (contratto principale)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 600.000,00
- Costo finale: € 600.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 320.632,82
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 480.465,34

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 279.367,18

-E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Opere di sistemazione rio Santu Milanu località Serbariu. Consorzio Bonifica Basso Sulcis** (Codice Monitweb 263)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Demolizione e ricostruzione ponte, innalzamento argini, risagomatura e rivestimenti spondali in pietrame, demolizione di ponticelli di attraversamento, pulizia alveo e adeguamento confluenze.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Demolizione e ricostruzione ponte, innalzamento argini, risagomatura e rivestimenti spondali in pietrame, demolizione di ponticelli di attraversamento, pulizia alveo e adeguamento confluenze. Sono intervenuti per circa 7500 m lungo l'alveo.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Ultimazione pratiche amministrative relative agli espropri.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 23/06/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19/12/2005
- Eventuali Proroghe Concesse: sono state concesse due proroghe per complessivi 150 gg: la prima in occasione della 2° perizia (di 90 gg) l'altra (di 60 gg) su richiesta dell'Impresa. Scadenza 18/05/2006

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 18/05/2006
 - Data prevista per sua operatività: 17/04/2007 (certificato di collaudo)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei Lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 2.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 1.547.530,47

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.498.654,08
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.532.410,14

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 48.876,39
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sistemazione Rio Cannas. Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis.**
(Codice Monitweb 264)

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Manutenzione idraulica del Rio Cannas, risagomatura dell'alveo e innalzamento sponde, demolizione e rifacimento ponte via Lubiana.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Manutenzione idraulica del Rio Cannas, risagomatura dell'alveo e innalzamento sponde, demolizione e rifacimento ponte via Lubiana.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione a gravare sul rendicontato : 82 %

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Progetto concluso ed operativo, ma in attesa che venga pagato il 3°SAL (bloccato per DURC irregolare) e il Saldo Finale.

Vista l'assenza di misurazioni fisiche si riporta la percentuale di realizzazione non rendicontato sul rendicontato: 18 %

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/02/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/11/2004
- Eventuali Proroghe Concesse: effettuate 2 perizie di varianti con spostamento delle date di ultimazione lavori fino al 30/04/2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso e Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 16/06/2006
 - Data messa in operatività: 30/04/2009
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale accertamento tecnico contabile del collaudatore, del 11/08/2008
 - Motivazioni dell'attuale non operatività:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 703.604,39

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **€ 577.404,47**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **€ 126.199,92**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Lavori di completamento del consolidamento del costone Sa Corona Manna, Comune di Nurri (Codice Monitweb 356)**

Asse: I Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Con l'intervento principale si intende mettere in sicurezza all'interno dell'abitato il costone roccioso "Sa Corona Manna" per una fascia di circa 150 metri di lunghezza. Gli interventi previsti sono: disaggi, chiodature, risagomatura scarpata, barriere paramassi, pannelli di rete, muri di sostegno e interventi per regimazione delle acque.

È stato inoltre eseguito un intervento in regime di somma urgenza (improvvisi crolli in centro abitato)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento principale viene realizzato completamente, ma alla data del 30/06/2009 non erano stati effettuati tutti i pagamenti.

In assenza di precise misure fisiche si riporta la percentuale di opere liquidate a carico della programmazione 2000-2006 che è pari al 77 % di quelle previste (dato ricavato in base ai pagamenti effettuati per i lavori).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La percentuale di opere da rendicontare oltre la data del 30/06/2009 è pari al 23 % di quelle previste in progetto (dato ricavato come sopra).

Attualmente il progetto è concluso e si è in attesa della trasmissione da parte del Beneficiario Finale delle liquidazioni finali e degli atti amministrativi relativi agli iter finanziario, procedurale e fisico.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/11/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- **Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:** 12/11/2008
- **Eventuali Proroghe Concesse:** Sono state concesse due proroghe per un totale di 110 giorni e sospesi i lavori per avverse condizioni meteo (ulteriori 154 giorni) pertanto la data utile per l'ultimazione dei lavori era il 03/08/2009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso e Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 25/06/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 29/06/2009
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: *Certificato di ultimazione dei lavori*

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 1.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 785.840,35
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 942.400,47 (da dichiarazione Beneficiario Finale)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 214.159,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate