



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI FESR

**Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i
centri per l'occupazione**

settembre 2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione di una aula magna nell'edificio della Scuola Elementare di viale Europa nel Comune di Dolianova (Codice Monitweb 97)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione di una aula magna a servizio della Scuola Elementare di viale Europa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori principali e quelli aggiuntivi necessari per garantire la piena funzionalità dell'intervento sono stati realizzati al 100%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 536.606,15, pari al 107,32 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati sono pari a Euro 501.513,01, ovvero il 100,30% del costo totale ammesso. Restano da liquidare e pagare i crediti residui dei lavori aggiuntivi.

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.

.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

All'interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/02/2006 (lavori principali) e 31/01/2010 (lavori aggiuntivi)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 24/10/2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 11/05/2007 (lavori principali) e 31/03/2010 (lavori aggiuntivi)
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/08/2010 (non è stato possibile rispettare tale scadenza perché sono di esecuzione alcuni lavori ordinati dal collaudatore).
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione (lavori principali).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni dell'attuale non operatività: i lavori aggiuntivi sono in fase di collaudo
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro **500.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **500.000,00.**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **408.555,26**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **91.444,74**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate** Euro **91.444,74**; la restante somma a carico dell'Ente locale
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione di una palestra annessa alla Scuola Media di Li Punti nel Comune di Sassari (Codice Monitweb 104)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la costruzione della palestra della Scuola Media della frazione Li Punti nel Comune di Sassari, di forma rettangolare, da destinare a campo da pallacanestro e dotata di tribuna per 100 spettatori, spogliatoi e servizi igienici, compreso quello per i disabili.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Alla data del 30/06/2009 il totale degli impegni giuridicamente vincolanti è stato di Euro 569.196,73, pari al 113,84% , mentre il totale dei pagamenti effettuati è stato di Euro 115.617,91, ovvero il 23,12% del costo totale ammesso. I lavori sono in corso di realizzazione e, più precisamente, alla data sopraindicata risulta liquidato e pagato il 1° Stato di Avanzamento Lavori.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati ultimati data 26/07/2010. Dal 01.07.2009 ad oggi sono stati liquidati e pagati ulteriori 5 Stati di Avanzamento Lavori. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti attualmente ammonta a Euro 681.499,09, pari al 136,30% del costo totale ammesso , mentre i pagamenti effettuati è di Euro 495.522,14, ovvero il 99,11% del costo totale.

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/01/2006 (Contratto rescisso con determinazione dirigenziale n. 1127 del 26/02/2007); 23/10/2008 (Nuova gara d'appalto)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 18/05/2010 (Lavori principali): 26/07/2010 (Lavori di completamento a carico dell'Ente locale)
 - Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale ultimazione lavori del 26/07/2010
Motivazioni dell'attuale non operatività: devono essere effettuate le ultime liquidazioni e pagamenti.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **500.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **681.499,09**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **115.617,91**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **495.522,14**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **384.382,09** (P.O.R.)+ Euro **181.499,09** (Fondi Ente locale beneficiario)
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento dell'Istituto Alberghiero nel Comune di Pula (Codice Monitweb 114)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto il completamento delle finiture del 1° piano, la realizzazione degli impianti dei laboratori, l'adeguamento alle norme dell'edificio (scale di emergenza ed ascensori) e la sistemazione delle aree esterne.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori previsti nell'edificio sono stati realizzati al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 2.295.364,00, pari al 100% del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 2.129.118,31, ovvero il 95,50% del costo totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 94.817,00. Al momento deve essere redatto il Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati ultimati; sono in corso di esecuzione le operazioni per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Deve essere realizzata solo la sistemazione esterna.

All'interno di questo paragrafo è utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/06/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/05/2008 (Ultima data inviata)
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sono in corso di esecuzione le operazioni per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti nell'edificio
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: manca solo la sistemazione esterna, che non poteva essere contemporaneamente ai lavori dell'edificio
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/08/2008 (Ultima data inviata)
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sono in corso di esecuzione le operazioni per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti nell'edificio
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: manca solo la sistemazione esterna, che non poteva essere contemporaneamente ai lavori dell'edificio
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **2.295.364,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **2.295.364,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **2.129.118,31**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **2.223.938,31**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **166.245,69**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione degli impianti sportivi del Liceo Scientifico nel Comune di Sorgono (**Ente Beneficiario: PROVINCIA DI NUORO Codice Monitweb 116**)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la ristrutturazione degli impianti sportivi del Liceo Scientifico di Sorgono, costituiti da tre campetti, di cui due adiacenti aventi la stessa quota e dotati di gradinate ed il terzo a livello sfalsato, mediante la realizzazione di un campo polivalente negli impianti adiacenti e la costruzione della copertura con struttura in travi lamellari. Questa soluzione consente l'utilizzo dell'impianto ed infrastrutture annesse in ogni periodo dell'anno e per qualsiasi tipo di manifestazione.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori sono stati realizzati al 100%. Alla data del 30/06/2009 il totale degli impegni giuridicamente vincolanti è stato di Euro 428.625,13, pari al 85,73% , mentre il totale dei pagamenti effettuati è stato di Euro 344.389,78, ovvero il 68,88% del costo totale ammesso. I lavori sono stati ultimati il 23/03/2009. Al momento deve essere redatto il Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati realizzati al 100%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/09/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 26/11/2008
- Il progetto originario ammesso a finanziamento non è stato realizzato. La Provincia di Nuoro, a seguito di chiarimenti in merito al ritardo registrato nella realizzazione dell'opera delegata, ha chiesto la rimodulazione del progetto originario, prevedendo la riqualificazione degli impianti sportivi del Liceo scientifico Costa Azara in sostituzione del previsto auditorium, in quanto il Comune di Sorgono (Codice Monitweb **121**) nel frattempo ha realizzato un centro polifunzionale con capienza, caratteristiche e finalità analoghe a quelle dell'auditorium in progetto. La richiesta è stata accolta e autorizzata con determinazione del Direttore Servizio Istruzione n. 1583 del 24/06/2008.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 23/03/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale di Ultimazione Lavori del 23/03/2009
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: Sono in corso le operazioni per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ed essere effettuate le ultime liquidazioni e pagamenti.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **500.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **500.000,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **344.389,78**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **426.229,78**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **155.610,22**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riadattamento locali ex Casa dello Studente per la realizzazione di spazi attrezzati da destinare a laboratori ad uso scolastico nel Comune di Bonorva (Codice Monitweb 155)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la ristrutturazione di una porzione dell'edificio esistente e la costruzione di due nuovi laboratori attrezzati da destinare allo studio della musica e ad attività linguistiche ed espressive.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori sono stati realizzati al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 415.469,56, pari al 81,57% del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 208.740,33, ovvero il 40,98% del costo totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 177.579,62, tra le quali è compresa la targa commemorativa. Al momento deve essere redatto il Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati ultimati; sono in corso di esecuzione le operazioni per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Deve essere effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previsti in progetto.

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/04/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/10/2008
- Eventuali Proroghe Concesse: 02/07/2009 Nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori a seguito della perizia di variante n. 1 motivata dalla presenza di numerosi scarichi fognari che impedivano la realizzazione corretta delle fondazioni(Verbale di sospensione n. 1 del 20/06/2008, con ripresa parziale in data 22/07/2008 e ripresa totale in data 16/01/2009). L'ultimazione effettiva dei lavori è avvenuta in data 27/07/2009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 27/07/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: E' stato redatto il Certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: Mancano gli arredi e attrezzature previsti in progetto.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **509.330,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **509.330,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **208.740,33**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **386.319,95**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **300.589,67**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di riqualificazione della palestra della Scuola Media, da destinare ad auditorium nel Comune di Siurgus Donigala (codice Monitweb 117)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la attrezzate riqualificazione della palestra della Scuola Media, allo scopo di realizzare un auditorium.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori sia le forniture di arredi e attrezzature previsti in progetto.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 458.080,74, pari al 103,33 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 429.377,25, ovvero il 96,85% del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%. A tutt'oggi non risulta liquidata la somma impegnata per la realizzazione dell'impianto elettrico, per problemi legati al DURC. E' in corso un contenzioso legale, che di fatto impedisce l'emissione del Certificazione di regolare esecuzione.

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito, specie per quanto riguarda gli esiti della causa civile in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 05/06/2006
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 05/02/2007
- Eventuali proroghe concesse: 30 giorni a partire dal 05/02/2007 per redazione della perizia di variante n. 2, con data di ultimazione posticipata al 07/03/2007; ulteriore proroga di 60 giorni, su richiesta della ditta appaltatrice, con data di ultimazione posticipata al 07/05/2007. Le perizie di variante sono state redatte in corso di esecuzione dei lavori e senza aumento di spesa.
Con determinazione dell'UTC n. 117/345 del 20/06/2008 è stata disposta la rescissione del contratto per grave ritardo dovuto a negligenza dell'appaltatore. L'impresa aggiudicataria dei lavori è stata dichiarata fallita a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 37/08 del 08/07/2008. I lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice fallita sono stati affidati dal Comune ad altre ditte e completati.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: non pervenuta
 - Data prevista per la messa in operatività: 30/05/2011
 - Non esiste il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori principali, per il contenzioso legale in corso. Sono stati redatti i Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori successivamente affidati con cottimo fiduciario. Deve essere ancora liquidata la somma relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico per irregolarità del DURC.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **443.333,33**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): v. sopra
- Costo finale: Euro **429.377,25**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **429.377,25**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **429.377,25**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **13.965,08**

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio scolastico, sede della Scuola elementare e media, sito in via Cagliari nel Comune di Desulo, (codice Monitweb 079)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la costruzione di nuove aule (ampliamento dell'edificio) e la ristrutturazione dello stesso, che ha reso possibile la realizzazione di una sala polivalente.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, i lavori risultano eseguiti al 100% .

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 513.359,35, pari al 102,67 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 502.731,51, ovvero il 100,55% del costo totale ammesso. Al momento deve essere redatto il Certificato di Regolare esecuzione. Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 06/12/2004
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 12/09/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Proroghe concesse (nuova data di ultimazione prevista: 30/10/2006).
SOSPENSIONE E RIPRESA N. 1) I lavori sono stati sospesi in data 27/12/2004 (per avverse condizioni meteorologiche) e ripresi in data 27/04/2005;
SOSPENSIONE E RIPRESA N. 2) I lavori sono stati sospesi in data 11/01/2006 e ripresi in data 23/02/2006, motivati dalla necessità di elaborare la perizia suppletiva e di variante n. 1;
SOSPENSIONE E RIPRESA N. 3) I lavori sono stati sospesi in data 01/06/2006 e ripresi in data 08/10/2006, motivati dalla necessità di elaborare la perizia suppletiva e di variante n. 2.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 30/10/2006 (proroga concessa dalla Stazione appaltante)
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 30/10/2006.
 - Si è in attesa dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si permane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Costo totale progetto: **Euro 511.976,00** - Costo totale ammissibile: Euro 500.000,00.
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **Euro 513.359,35**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 502.731,51
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 502.731,51

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 10.603,84
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Progetto da concludere con risorse dell'Ente beneficiario**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Media di via Is Pardinas – località Bellavista nel Comune di Quartu Sant'Elena (codice Monitweb 024)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto l'ampliamento della mensa scolastica, la realizzazione di aule informatiche e speciali attrezzate (sala musica) e la ristrutturazione della palestra, la fornitura di arredi per la mensa, strumenti musicali ed arredi e attrezzature per le aule informatiche.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori che le forniture di arredi e attrezzature previsti in progetto.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 829.859,89, pari al 95,66 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 784. 922,67, ovvero il 90% del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%, compresa la targa commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 2.500,00 quale onorario dovuto per il collaudo statico. Tutt'ora deve essere liquidato l'onorario spettante per il collaudo tecnico-amministrativo, per cui è stata impegnata la somma di Euro 3.060,00. In data 09/07/2009 il professionista incaricato ha provveduto alla consegna del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 23/12/2002
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 10/10/2003
- Proroghe concesse (nuova data di ultimazione prevista: 26/11/2003). I lavori sono stati sospesi in data 09/08/2003 e ripresi in data 25/09/2003, motivati dalla necessità di elaborare la perizia suppletiva e di variante n. 1.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Data di ultimazione dei lavori: 26/12/2003 (proroga concessa dalla Stazione Appaltante)
 - Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2010
 - Certificato di collaudo tecnico-amministrativo: 07/07/2009, consegnato e protocollato in data 09/07/2009
 - Si è in attesa dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente beneficiario e degli atti conseguenti. Al momento non risulta ancora liquidato il compenso spettante al collaudatore tecnico-amministrativo.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **867.518,48**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): v. sopra
- Costo finale: Euro **867.518,48**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro **784.422,67**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **786.922,67**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **83.095,81**

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Costruzione della palestra della Scuola media G. Pascoli di via Balilla nel Comune di Carbonia (codice Monitweb 80)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione della palestra della Scuola media G. Pascoli.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, i lavori risultano eseguiti al 100%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 590.490,74, pari al 118,10 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 527.303,85, ovvero il 105,46% del costo totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 7.020,20, quale saldo lavori di completamento. Al momento deve essere redatto il Certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 11/04/2005
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 06/12/2005
- Eventuali proroghe concesse: il primo contratto di Appalto dei lavori, a cui si riferiscono le date sopra indicate, è stato rescisso con Det. Dirig. N. 253/2 del 30/05/2006. Con Det. Dirig. N. 434/2 del 12/10/2006 si è provveduto all'approvazione del progetto rimodulato ed all'affidamento dei lavori, che sono stati consegnati sotto riserva di legge il 25/10/2006. La nuova data di ultimazione prevista è il 23/05/2007. I lavori principali sono stati ultimati in data 31/12/2007. In data 30/10/2008 sono stati affidati i lavori di completamento (finanziati con risorse dell'Ente beneficiario, approvati con delibera G.C. N. 143 DEL 13/06/2008); la contabilità finale di detti lavori è stata approvata con Det. Dirig. N. 253/2 del 26/06/2009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Data di ultimazione dei lavori: 30/11/2007(lavori principali: v. sopra)
 - Data prevista per la messa in operatività: 20/06/2011
Si è in attesa del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori principali.
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro **600.000,00** - Costo totale ammissibile: Euro **500.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **590.490,74**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro **527.303,85**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **534.324,05**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **63.186,89**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Progetto da concludere con risorse dell'Ente beneficiario**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media di via Dessi' nel Comune di Mogoro (Codice Monitweb 142)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto il completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e la fornitura di arredamenti e attrezzature per la palestra e per le aule informatiche.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori sono stati realizzati al 100%, così come per intero sono stati effettuati gli acquisti degli arredamenti e attrezzature previsti in progetto. Sia i lavori sia gli arredamenti e attrezzature sono stati regolarmente liquidati, compresa la targa commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 64,80, ossia la fornitura della targa commemorativa.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori e la fornitura degli arredamenti e attrezzature sono stati eseguiti e liquidati al 100%. Resta solo da liquidare e pagare il saldo della D.L..

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/08/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 17/12/2008
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/02/2009
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **380.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **380.000,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **370.437,65**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: : Euro **370.502,45**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **9.562,35**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Elementare nel Comune di Laconi (Codice Monitweb 154)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto il completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e la fornitura di arredamenti e attrezzature.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori sono stati realizzati al 100% e regolarmente liquidati e pagati. Deve essere effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previste in progetto. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 228.566,10, pari al 86,25 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 217.331,19, ovvero il 82,01% del costo totale ammesso.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Deve essere effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previste in progetto. Restano da pagare gli arredi e attrezzature ed il saldo della D.L..

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/08/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/09/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse: 12/12/2008 per la redazione della Perizia di variante n. 1

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 12/12/2008
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/12/2008
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: mancano gli arredamenti e attrezzature previste in progetto.
 - Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **265.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **265.000,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **217.331,19**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **217.331,19**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **47.668,81**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di messa a norma e ristrutturazione della Scuola Media E. d'Arborea nel Comune di Castelsardo (Codice Monitweb 161)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione di opere di adeguamento (servizi igienici) e ristrutturazione (palestra e aule speciali), nonché la costruzione di un ascensore di collegamento dei tre livelli e l'acquisto di arredamenti e attrezzature per le aule speciali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Alla data del 30/06/2009 sono state eseguite le lavorazioni preliminari nella palestra, l'esecuzione degli impianti ed il rifacimento dei servizi igienici. Secondo i dati acquisiti, i lavori eseguiti sono pari al 30% del totale in progetto. Per quanto concerne gli arredamenti e attrezzature risultano già eseguite forniture pari al 43,59% circa ed è stata liquidata una somma pari all'87,68% dell'onorario per la progettazione delle stesse.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ed i pagamenti attualmente ammontano rispettivamente a Euro 340.536,70 ed Euro 255.183,49, pari al 85,13 % ed al 63,80% del costo totale ammesso. Devono essere completati i lavori da contabilizzare con il SAL n. 3 più lo Stato Finale. Dal 30/06/2009 ad oggi risulta liquidato il 2° SAL lavori. Le forniture degli arredamenti e attrezzature invece sono state completate e pagate al 100%, mentre resta ancora da liquidare il saldo della progettazione delle stesse (12,32%). Pertanto per il completamento dell'intervento devono essere ultimati tutti i lavori programmati ed impegnate le somme relative al collaudo tecnico-amministrativo ed alla fornitura della targa commemorativa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/11/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010
 - Data prevista per sua operatività: non pervenuta
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **400.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale:

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **121.768,03**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **255.183,49**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **278.231,97**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di ampliamento per la realizzazione di aule speciali e ristrutturazione palestra della Scuola Media di via Turati nel Comune di Quartu Sant'Elena (Codice Monitweb 093)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto l'ampliamento dell'edificio, ossia la realizzazione di aule informatiche e speciali e la ristrutturazione della palestra, la fornitura di arredi e attrezzature per le aule informatiche e speciali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori sono stati eseguiti al 100%, mentre risultano incomplete le forniture degli arredi e delle attrezzature. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 494.997,65, pari al 99,00 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 455.182,82, ovvero il 91,03% del costo totale ammesso. I lavori sono stati eseguiti e liquidati al 100%. La targa commemorativa è stata acquistata, liquidata ed installata. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 16.353,60, di cui Euro 117,60 per la fornitura della targa ed il resto per l'acquisto di arredi e attrezzature. I pagamenti ancora da effettuare riguardano il saldo delle forniture degli arredi e attrezzature e della Direzione Lavori (non liquidata per problemi legati al DURC di un professionista).

Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.) quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.

All'interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/08/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2007
- Eventuali Proroghe Concesse: Data di Ultimazione prevista 15/12/2008 per la redazione della perizia di variante n. 1 , con data di ultimazione effettiva anticipata al 19/11/2008.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 19/11/2008
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/03/2009
 - Motivazioni dell'attuale non operatività: risultano incomplete le forniture degli arredi e attrezzature.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **500.000,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **500.000,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro **455.182,82**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **471.536,42**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **44.817,18**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Media Grazia Deledda di via Monsignor Angioni nel Comune di Quartu Sant'Elena (codice Monitweb 028)

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione di un'aula polivalente attrezzata e della mensa scolastica, nonché l'adeguamento delle aule informatiche in relazione alle nuove esigenze educative ed alla prevenzione della dispersione scolastica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori sia le forniture di arredi e attrezzature previsti in progetto.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 835.809,48, pari al 97,24 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 822.497,14, ovvero il 95,69% del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%, compresa la targa commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi non è stata liquidata alcuna somma. Tutt'ora deve essere liquidato l'onorario spettante per il collaudo tecnico-amministrativo, per cui è stata impegnata la somma di Euro 3.060,00. In data 09/07/2009 il professionista incaricato ha provveduto alla consegna del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Per quanto concerne l'operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 23/12/2002
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 18/10/2003
- Eventuali proroghe (nuova data di ultimazione prevista: 14/01/2004). I lavori sono stati sospesi in data 24/11/2003, motivati dalla necessità di attendere l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2. I lavori sono ripresi in data 04/12/2003

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Data di ultimazione dei lavori: 27/12/2003 (proroga concessa dalla Stazione appaltante)
 - Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2010
 - Certificato di collaudo tecnico-amministrativo: 07/07/2009, consegnato e protocollato in data 09/07/2009
 - Si è in attesa dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente beneficiario e degli atti conseguenti. Al momento non risulta ancora liquidato il compenso spettante al collaudatore tecnico-amministrativo.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell'Ente beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell'operazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro **859.513,40**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro **859.513,40**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro **822.497,14**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro **822.497,14**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro **37.016,26**

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - **Risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto: