



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR

**Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-
assistenziali**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **realizzazione di una struttura destinata ad ospitare persone con disabilità mentale** (Codice Monitweb 145)

Asse V – Città - Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Ristrutturazione di una parte dell' edificio IPAB Carta-Meloni, sito in Santu Lussurgiu al fine di destinarlo a servizio residenziale di qualità, destinato a persone con disabilità mentale di elevata dipendenza quale l'autismo.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

In questa fase sono stati appaltati i lavori e si è proceduto alla fase preparatoria di demolizione e alla realizzazione di fondamenta propedeutiche alla ricostruzione dell'edificio

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Opere di completamento: rifacimento della struttura impianti idraulici ed elettrici. Allo stato attuale le opere risultano solo avviate.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/09/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2011
- Eventuali Proroghe Concesse:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/04/2011
 - Data prevista per sua operatività: 30 giugno 2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardo nell'effettivo inizio dei lavori.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni dell'attuale non operatività:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 600.000,00
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 600.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 30.971,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 108.133,27

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 569.028,58
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Riqualificazione stabile di via Sardegna adibito a centro di salute mentale** (Codice Monitweb 204)

Asse V - Città- Misura 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Riqualificazione di uno stabile di proprietà del comune di Muravera sito in via Sardegna da destinare ad un centro di salute mentale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Sono stati completati tutti gli interventi relativi alla struttura: lavori, costi per la sicurezza spese tecniche di progettazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Rimangono da acquistare gli arredi e forniture

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/09/2008 assegnazione definitiva
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 31/12/2010
- Eventuali Proroghe Concesse:

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31/12/2010
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :
 - Motivazioni dell'attuale non operatività:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 400.000,00
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
- Costo finale: € 400.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 360.000,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
€ 360.000,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 40.000,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Adeguamento della casa dello studente in Loc. Pinceto del comune di Ozieri** (Codice Monitweb 203)

Asse V – Città - Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Adeguamento della casa dello studente del Comune di Ozieri destinata ad ospitare persone con disabilità mentale.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Sono stati liquidati tutti i contributi relativi al bando di gara, acconto per i compensi ex art.18 e il saldo I SAL

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Devono essere completati tutti i lavori e gli impianti.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/12/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2010
- Eventuali Proroghe Concesse: perizia di variante e suppletiva approvata con delibera di G.C. n. 235 del 24/08/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2010
 - Data prevista per sua operatività: 30/12/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: avvio tardivo delle procedure
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 500.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 500.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 61.465,85
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 300.929,05

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 438.534,15
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - A.**
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/11/2010
 - Data prevista per sua operatività: 30/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di regolare esecuzione
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: trattandosi di opere l'avvio dei lavori a far data dal gennaio 2009 ha comportato un notevole ritardo nella sua conclusione.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: i lavori sono quasi tutti completati mancano gli arredi.
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 600.000,00-
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 600.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 30.971,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 108.133,27

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 491.866,73
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto: