



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO AFFARI REGIONALI E NAZIONALI

STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTESA "STATO – REGIONE SARDEGNA" E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO

Aggiornamento al 31.12.2013

A cura del Servizio Affari Regionali e Nazionali – Direttore del Servizio Dott.ssa Alessandra Berry, Coordinamento Dott. Marco Sarais.

Elaborazione dati: Dott.ssa Mariangela Busia, Dott. Matteo Frate, Dott.ssa Maria Laura Manca, Dott.ssa Annalisa Pireddu, Dott. Riccardo Poma.

Fonte dati: Sistema Gestione Progetti


Pag. 2	Indice	Pag. 32	3 Settore: Viabilità
		Pag. 32	Scheda di sintesi
		Pag. 33	Andamento annuo spesa
Pag. 4	Sintesi Intesa	Pag. 34	4 Settore: Mobilità
Pag. 4	Dati economici e Finanziari	Pag. 34	Scheda di sintesi
Pag. 5	Andamento annuo spesa	Pag. 35	Andamento annuo spesa
Pag. 6	APQ stipulati – ordine cronologico	Pag. 36	5 Settore: Difesa del suolo
Pag. 9	Riparto settoriale	Pag. 36	Scheda di sintesi
Pag. 11	Riparto settoriale – dati economici e finanziari	Pag. 37	Andamento annuo spesa
Pag. 13	Fonti di finanziamento	Pag. 38	6 Settore: Società dell'informazione
Pag. 14	Dati economici e finanziari – Confronto anno precedente	Pag. 38	Scheda di sintesi
Pag. 15	Dati economici e finanziari per APQ	Pag. 39	Andamento annuo spesa
Pag. 18	Stato avanzamento APQ	Pag. 40	7 Settore: Aree Urbane
Pag. 20	Dati finanziari delle delibere CIPE	Pag. 40	Scheda di sintesi
Pag. 22	% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)	Pag. 41	Andamento annuo spesa
Pag. 25	Finanziamenti FAS per APQ e per Delibera CIPE	Pag. 42	8 Settore: Sviluppo Locale
Pag. 28	1 Settore: Risorse idriche-opere fognario depurative	Pag. 42	Scheda di sintesi
Pag. 28	Scheda di sintesi	Pag. 43	Andamento annuo spesa
Pag. 29	Andamento annuo spesa		
Pag. 30	2 Settore: Sicurezza		
Pag. 30	Scheda di sintesi		
Pag. 31	Andamento annuo spesa		

Pag. 44	9 Settore: Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	Pag. 56	15 Settore: Sostenibilità Ambientale
Pag. 44	Scheda di sintesi	Pag. 56	Scheda di sintesi
Pag. 45	Andamento annuo spesa	Pag. 57	Andamento annuo spesa
Pag. 46	10 Settore: Beni Culturali	Pag. 58	16 Altri Strumenti Attuativi
Pag. 46	Scheda di sintesi	Pag. 58	Scheda di sintesi
Pag. 47	Andamento annuo spesa	Pag. 59	Andamento annuo spesa
Pag. 48	11 Settore: Azioni di Sistema		
Pag. 48	Scheda di sintesi		
Pag. 49	Andamento annuo spesa		
Pag. 50	12 Settore: Istruzione e Università		
Pag. 50	Scheda di sintesi		
Pag. 51	Andamento annuo spesa		
Pag. 52	13 Settore: Metanizzazione Sardegna		
Pag. 52	Scheda di sintesi		
Pag. 53	Andamento annuo spesa		
Pag. 54	14 Settore: Sensi Contemporanei		
Pag. 54	Scheda di sintesi		
Pag. 55	Andamento annuo spesa		


Dati economici e finanziari

MONITORAGGIO DICEMBRE 2013	STANZIAMENTI	IMPEGNI	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTI
Totale Intesa	5.242.724.143	4.285.296.541	3.261.065.539	2.988.160.312
Quota FAS	1.544.183.983	1.340.554.535	1.003.663.041	933.380.957

Totale Intesa




Quota FAS




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



APQ stipulati – ordine cronologico

N.	DATA STIPULA	APQ	INTERV.	RESPONSABILE ACCORDO
1	26 febbraio 2002	Risorse idriche e opere fognario depurative	272	Ass. Lavori pubblici - Ass. Ambiente - Ass. Agricoltura
2	4 aprile 2003	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	25	Centro regionale programmazione
3	11 luglio 2003	Viabilità	26	Ass. Lavori pubblici
4	18 marzo 2004	Mobilità	42	Ass. Trasporti
5	31 marzo 2004	Difesa del suolo	44	Ass. Lavori pubblici
6	11 giugno 2004	Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo	31	Ass. Lavori pubblici
7	28 dicembre 2004	Società dell'informazione	15	Ass. Affari generali
8	30 marzo 2005	Aree urbane	19	Ass. Enti locali
9	13 aprile 2005	Società dell'informazione - 1° atto integrativo	5	Ass. Affari generali
10	29 aprile 2005	Sviluppo locale	77	D.G. Presidenza
11	27 maggio 2005	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	14	Centro regionale programmazione
12	6 luglio 2005	Mobilità - 1° atto integrativo	5	Ass. Trasporti
13	30 settembre 2005	Beni culturali	26	Ass. Pubblica Istruzione
14	15 dicembre 2005	Società dell'informazione - 2° atto integrativo	4	Ass. Affari generali

Continua

APQ stipulati – ordine cronologico

N.	DATA STIPULA	APQ	INTERV.	RESPONSABILE ACCORDO
15	22 dicembre 2005	Azioni di sistema	5	Presidenza
16	22 dicembre 2005	Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo	17	Ass. Lavori pubblici
17	22 dicembre 2005	Viabilità - 1° atto integrativo	17	Ass. Lavori pubblici
18	22 dicembre 2005	Mobilità - 2° atto integrativo	16	Ass. Trasporti
19	2 ottobre 2006	Beni culturali - 1° atto integrativo	8	Ass. Pubblica Istruzione
20	26 ottobre 2006	Difesa del suolo - 2° atto integrativo	6	Ass. Lavori pubblici
21	30 novembre 2006	Istruzione e Università	11	Ass. Pubblica Istruzione
22	30 novembre 2006	Mobilità - 3° atto integrativo	23	Ass. Trasporti
23	14 dicembre 2006	Viabilità - 2° atto integrativo	5	Ass. Lavori pubblici
24	20 dicembre 2006	Metanizzazione Sardegna	44	Ass. Industria
25	22 dicembre 2006	Sviluppo locale - 1° atto integrativo	3	Presidenza
26	22 dicembre 2006	Sensi contemporanei	2	Ass. Pubblica Istruzione
27	12 febbraio 2007	Aree urbane - 1° atto integrativo	16	Ass. Enti locali
28	23 aprile 2007	Sviluppo locale - 2° atto integrativo	22	Presidenza
29	17 luglio 2007	Sostenibilità ambientale	27	Ass. Ambiente
30	30 luglio 2007	Società dell'informazione - 3° atto integrativo	11	Ass. Affari generali
31	26 ottobre 2007	Difesa del suolo - 3° atto integrativo	13	Ass. Lavori pubblici
32	26 ottobre 2007	Sviluppo locale - 3° atto integrativo	26	Presidenza

Continua

APQ stipulati – ordine cronologico


N.	DATA STIPULA	APQ	INTERV.	RESPONSABILE ACCORDO
33	26 ottobre 2007	Mobilità - 4° atto integrativo	4	Ass. Trasporti
34	26 ottobre 2007	Beni culturali - 2° atto integrativo	15	Ass. Pubblica Istruzione
35	28 novembre 2007	Sviluppo locale - 4° atto integrativo	9	Presidenza
36	28 novembre 2007	Metanizzazione 2° atto integrativo	14	Ass. Industria
37	29 novembre 2007	Viabilità - 3° atto integrativo	18	Ass. Lavori pubblici
38	29 novembre 2007	Risorse idriche e opere fognario depurative - 3° atto integrativo	5	Ass. Lavori pubblici
39	29 novembre 2007	Mobilità - 5° atto integrativo	12	Ass. Trasporti
40	29 novembre 2007	Beni culturali - 3° atto integrativo	24	Ass. Pubblica Istruzione
41	29 novembre 2007	Aree urbane - 2° atto integrativo	32	Ass. Enti locali
42	-	Società dell'informazione - 4° atto integrativo	2	Ass. Affari generali
43	-	Mobilità - VI atto integrativo	1	Ass. Trasporti
44	-	Altri Strumenti Attuativi*	35	
		TOTALE INTERVENTI	1.048	

* Sono raggruppati sotto questa voce gli Strumenti Attuativi che non fanno parte dell'Intesa in senso stretto: Contratto di Localizzazione CICT, Contratto di localizzazione Skylogic Mediterraneo Srl, APQ Politiche giovanili, APQ interregionale Mediterraneo – MAE.

Riparto settoriale

N.	DATA STIPULA APQ ORIGINARIO	DENOMINAZIONE	N. INTERV.	VALORE ACCORDO (euro)	% SETTORE/ VAL. TOT.
1	26 febbraio 2002	Risorse idriche e opere fognario depurative	325	1.143.901.902	21,8%
2	4 aprile 2003	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	25	65.099.828	1,2%
3	11 luglio 2003	Viabilità	66	1.435.095.538	27,4%
4	18 marzo 2004	Mobilità	103	974.227.633	18,6%
5	31 marzo 2004	Difesa del suolo	63	65.406.960	1,2%
6	28 dicembre 2004	Società dell'informazione	37	145.552.787	2,8%
7	30 marzo 2005	Aree urbane	67	131.997.870	2,5%
8	29 aprile 2005	Sviluppo locale	137	167.767.650	3,2%
9	27 maggio 2005	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	14	82.581.835	1,6%
10	30 settembre 2005	Beni culturali	73	62.112.533	1,2%
11	22 dicembre 2005	Azioni di sistema	5	5.600.685	0,1%
12	30 novembre 2006	Istruzione e Università	11	108.431.927	2,1%
13	20 dicembre 2006	Metanizzazione Sardegna	58	712.988.533	13,6%
14	22 dicembre 2006	Sensi contemporanei	2	950.000	0,0%
15	17 luglio 2007	Sostenibilità ambientale	27	20.363.623	0,4%
16	-	Altri Strumenti Attuativi	35	120.644.841	2,3%
		TOTALE	1.048	5.242.724.143	100,0%


Riparto settoriale



Riparto settoriale – dati economici e finanziari


Denominazione APQ	Stanziamanti	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti
Risorse idriche e opere fog. dep.	1.143.901.902	958.116.795	882.664.754	880.749.364
Sicurezza	65.099.828	65.099.828	65.099.828	64.907.857
Viabilità	1.435.095.538	1.076.943.960	855.258.571	738.107.857
Mobilità	974.227.633	779.156.599	717.475.129	673.114.524
Difesa del suolo	65.406.960	58.538.793	47.255.761	45.394.046
Società dell'informazione	145.552.787	140.067.345	124.572.898	117.034.273
Aree urbane	131.997.870	119.243.865	115.474.196	115.474.196
Sviluppo locale	167.767.650	160.736.596	137.745.252	134.763.452
Ricerca scientifica e svil. tec.	82.581.835	60.477.796	50.539.669	50.339.669
Beni culturali	62.112.533	47.861.981	38.920.295	38.416.567
Azioni di sistema	5.600.685	5.561.628	4.821.548	4.821.548
Istruzione e Università	108.431.927	87.731.968	52.243.664	52.243.682
Metanizzazione Sardegna	712.988.533	658.910.919	111.316.694	18.785.254
Sensi contemporanei	950.000	950.000	813.933	813.933
Sostenibilità ambientale	20.363.623	19.329.110	12.900.719	12.900.719
Altri Strumenti Attuativi	120.644.841	46.569.359	43.962.629	40.293.371
TOTALE	5.242.724.143	4.285.296.541	3.261.065.539	2.988.160.312

Riparto settoriale – dati economici e finanziari



Fonti di finanziamento


TOTALE RISORSE	UE	STATO		REGIONE	ALTRI ENTI PUBBLICI	PRIVATI	DA REPERIRE
		FAS	ALTRE RISORSE				
5.242.724.143	848.423.223	1.544.183.983	1.459.748.711	490.787.593	153.726.069	566.778.770	179.075.793




Dati economici e finanziari – confronto anno precedente

MONITORAGGIO	STANZIAMENTI		IMPEGNI		COSTO REALIZZATO		PAGAMENTI	
	Totale Intesa	Quota FAS	Totale Intesa	Quota FAS	Totale Intesa	Quota FAS	Totale Intesa	Quota FAS
Dicembre 2012	5.316.038.268	1.625.391.255	4.285.522.863	1.391.482.726	3.150.061.512	968.954.953	2.841.216.446	890.403.849
Dicembre 2013	5.242.724.143	1.544.183.983	4.285.296.541	1.340.554.535	3.261.065.539	1.003.663.041	2.988.160.312	933.380.957

Totale Intesa



Quota FAS



Dati economici e finanziari per APQ

N	APQ	STANZIAMENTO	IMPEGNO	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTO
1	Risorse idriche e opere fognario depurative	947.047.295	834.327.063	798.692.084	797.831.934
2	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	65.099.828	65.099.828	65.099.828	64.907.857
3	Viabilità	891.522.856	789.107.836	747.005.080	648.241.873
4	Mobilità	599.590.257	518.929.736	507.050.381	503.967.539
5	Difesa del suolo	42.616.960	37.393.816	37.260.792	36.618.400
6	Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo	81.280.132	48.377.964	35.474.504	34.420.874
7	Società dell'informazione	58.163.506	57.686.472	57.683.992	53.726.671
8	Aree urbane	44.314.324	42.760.422	42.504.042	42.504.042
9	Società dell'informazione - 1° atto integrativo	32.190.135	31.972.628	31.423.616	27.956.821
10	Sviluppo locale	88.780.737	86.566.501	83.198.425	83.035.802
11	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	82.581.835	60.477.796	50.539.669	50.339.669
12	Mobilità - 1° atto integrativo	34.134.616	33.418.578	32.418.578	26.166.298
13	Beni culturali	19.220.854	16.141.999	16.137.357	16.134.504
14	Società dell'informazione - 2° atto integrativo	27.960.418	27.696.278	16.123.308	16.080.560
15	Azioni di sistema	5.600.685	5.561.628	4.821.548	4.821.548

Continua

Dati economici e finanziari per APQ


N	APQ	STANZIAMENTO	IMPEGNO	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTO
16	Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo	60.535.453	43.770.728	40.956.467	40.954.856
17	Viabilità - 1° atto integrativo	320.334.023	199.507.329	45.184.301	41.658.577
18	Mobilità - 2° atto integrativo	54.874.444	38.225.780	31.781.605	30.758.431
19	Beni culturali - 1° atto integrativo	2.550.000	2.046.225	2.011.858	1.910.640
20	Difesa del suolo - 2° atto integrativo	15.200.000	14.970.445	5.055.095	4.059.510
21	Istruzione e Università	108.431.927	87.731.968	52.243.664	52.243.682
22	Mobilità - 3° atto integrativo	136.630.166	72.005.225	61.677.729	59.706.154
23	Viabilità - 2° atto integrativo	60.716.000	59.474.000	57.317.644	44.801.244
24	Metanizzazione Sardegna	580.187.671	527.130.042	71.886.926	9.227.257
25	Sviluppo locale - 1° atto integrativo	3.000.000	3.000.000	2.814.304	2.814.304
26	Sensi contemporanei	950.000	950.000	813.933	813.933
27	Aree Urbane I° Atto Integrativo	65.895.677	59.391.904	57.221.268	57.221.268
28	Sviluppo Locale II Atto Integrativo	14.433.448	12.717.971	12.213.789	12.213.789
29	Sostenibilità Ambientale	20.363.623	19.329.110	12.900.719	12.900.719
30	Società dell'Informazione III° Atto Integrativo	17.540.000	17.466.446	14.960.952	14.889.191

Continua


Dati economici e finanziari per APQ

N	APQ	STANZIAMENTO	IMPEGNO	COSTO REALIZZATO	PAGAMENTO
31	Difesa del suolo III Atto Integrativo	7.590.000	6.174.532	4.939.874	4.716.136
32	Sviluppo Locale III Atto Integrativo	27.574.629	27.127.276	22.284.868	21.925.837
33	Mobilità IV Atto Integrativo	18.423.999	8.567.563	7.414.903	7.414.873
34	Beni Culturali II Atto Integrativo	20.969.200	10.486.003	9.363.883	9.332.354
35	Sviluppo Locale IV Atto Integrativo	33.978.836	31.324.848	17.233.866	14.773.721
36	Metanizzazione II Atto Integrativo	132.800.862	131.780.876	39.429.768	9.557.997
37	Viabilità III Atto Integrativo	162.522.660	28.854.795	5.751.545	3.406.163
38	Risorse idriche e opere fognario depurative - 3°atto integrativo	55.039.021	31.641.039	7.541.699	7.541.699
39	Mobilità - V atto integrativo	116.574.151	107.784.695	77.020.892	44.990.188
40	Beni Culturali III Atto Integrativo	19.372.479	19.187.753	11.407.197	11.039.068
41	Aree Urbane II Atto Integrativo	21.787.869	17.091.540	15.748.886	15.748.886
42	Società dell'Informazione IV° Atto Integrativo	9.698.728	5.245.520	4.381.030	4.381.030
43	Mobilità - VI atto integrativo	14.000.000	225.023	111.042	111.042
44	Altri Strumenti Attuativi	120.644.841	46.569.359	43.962.629	40.293.371
	TOTALE INTESA	5.242.724.143	4.285.296.541	3.261.065.539	2.988.160.312

Stato avanzamento APQ (parte 1)




Stato avanzamento APQ (Parte 2)



Dati finanziari delle Delibere CIPE

DELIBERE FAS	STANZIAMENTO	IMPEGNI	PAGAMENTI
CIPE 142/99	146.555.531	117.761.128	110.407.532
CIPE 84/00	165.102.795	113.129.950	57.806.151
CIPE 138/00	6.500.689	3.526.689	3.526.689
CIPE 17/03	354.702.246	328.989.530	297.334.829
CIPE 20/04	301.584.742	278.176.272	229.878.128
CIPE 35/05	202.386.212	184.448.298	83.810.155
CIPE 3/06	287.828.091	261.460.906	100.487.050
Altre Delibere	79.523.677	53.061.761	50.130.422
TOTALE	1.544.183.983	1.340.554.535	933.380.957

Dati finanziari delle Delibere CIPE



% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N.	DATA STIPULA	APQ	FINANZ.	FAS	% FAS
1	26 febbraio 2002	Risorse idriche e opere fognario depurative	947.047.295	257.232.827	27,2
2	4 aprile 2003	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"	65.099.828	-	-
3	11 luglio 2003	Viabilità	891.522.856	160.026.800	17,9
4	18 marzo 2004	Mobilità	599.590.257	23.345.984	3,9
5	31 marzo 2004	Difesa del suolo	42.616.960	29.793.796	69,9
6	11 giugno 2004	Risorse idriche e opere fognario depurative - 1°atto integrativo	81.280.132	39.645.268	48,8
7	28 dicembre 2004	Società dell'informazione	58.163.506	52.248.506	89,8
8	30 marzo 2005	Aree urbane	44.314.324	26.833.100	60,6
9	13 aprile 2005	Società dell'informazione - 1°atto integrativo	32.190.135	21.530.135	66,9
10	29 aprile 2005	Sviluppo locale	88.780.737	79.008.663	89,0
11	27 maggio 2005	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico	82.581.835	42.634.955	51,6
12	6 luglio 2005	Mobilità - 1°atto integrativo	34.134.616	20.134.616	59,0
13	30 settembre 2005	Beni culturali	19.220.854	11.264.479	58,6
14	15 dicembre 2005	Società dell'informazione - 2°atto integrativo	27.960.418	27.960.418	100,0
15	22 dicembre 2005	Azioni di sistema	5.600.685	5.600.685	100,0

Continua

% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N.	DATA STIPULA	APQ	FINANZ.	FAS	% FAS
16	22 dicembre 2005	Risorse idriche e opere fognario depurative - 2°atto integrativo	60.535.453	4.969.705	8,2
17	22 dicembre 2005	Viabilità - 1°atto integrativo	320.334.023	90.976.198	28,4
18	22 dicembre 2005	Mobilità - 2°atto integrativo	54.874.444	42.493.009	77,4
19	2 ottobre 2006	Beni culturali - 1°atto integrativo	2.550.000	2.550.000	100,0
20	26 ottobre 2006	Difesa del suolo - 2°atto integrativo	15.200.000	15.200.000	100,0
21	30 novembre 2006	Istruzione e Università	108.431.927	26.480.011	24,4
22	30 novembre 2006	Mobilità - 3°atto integrativo	136.630.166	30.845.338	22,6
23	14 dicembre 2006	Viabilità - 2°atto integrativo	60.716.000	4.600.000	7,6
24	20 dicembre 2006	Metanizzazione Sardegna	580.187.671	86.432.400	14,9
25	22 dicembre 2006	Sviluppo locale - 1°atto integrativo	3.000.000	3.000.000	100,0
26	22 dicembre 2006	Sensi contemporanei	950.000	950.000	100,0
27	12 febbraio 2007	Aree urbane - 1°atto integrativo	65.895.677	31.489.490	47,8
28	23 aprile 2007	Sviluppo locale - 2°atto integrativo	14.433.448	11.750.316	81,4
29	17 luglio 2007	Sostenibilità ambientale	20.363.623	19.519.698	95,9
30	30 luglio 2007	Società dell'informazione - 3°atto integrativo	17.540.000	12.540.000	71,5

Continua

% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

N.	DATA STIPULA	APQ	FINANZ.	FAS	% FAS
31	26 ottobre 2007	Difesa del suolo - 3°atto integrativo	7.590.000	6.590.000	86,8
32	26 ottobre 2007	Sviluppo locale - 3°atto integrativo	27.574.629	25.708.467	93,2
33	26 ottobre 2007	Mobilità - 4°atto integrativo	18.423.999	7.317.500	39,7
34	26 ottobre 2007	Beni culturali - 2°atto integrativo	20.969.200	20.819.200	99,3
35	28 novembre 2007	Sviluppo locale - 4°atto integrativo	33.978.836	26.149.106	77,0
36	28 novembre 2007	Metanizzazione 2°atto integrativo	132.800.862	24.633.037	18,5
37	29 novembre 2007	Viabilità - 3°atto integrativo	162.522.660	79.848.660	49,1
38	29 novembre 2007	Risorse idriche e opere fognario depurative - 3°atto integrativo	55.039.021	36.455.948	66,2
39	29 novembre 2007	Mobilità - 5°atto integrativo	116.574.151	37.391.577	32,1
40	29 novembre 2007	Beni culturali - 3°atto integrativo	19.372.479	19.050.000	98,3
41	29 novembre 2007	Aree urbane - 2°atto integrativo	21.787.869	21.158.423	97,1
42	-	Società dell'informazione - 4°atto integrativo	9.698.728	-	-
43	-	Mobilità - VI atto integrativo	14.000.000	4.800.000	34,3
44	-	Altri Strumenti Attuativi	120.644.841	53.205.667	44,1
		TOTALE INTESA	5.242.724.143	1.544.183.983	29,5

Finanziamenti FAS per APQ e per Delibera CIPE

N	APQ	Altre Del.	142/99	84/00	138/00	17/03	20/04	35/05	3/06	Totale
1	Risorse idriche e opere fognario depurative	39.475.813	132.745.312	47.365.162	3.526.689	34.119.852				257.232.827
2	Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna "E. Loi"									-
3	Viabilità			17.217.000		35.118.600	87.364.200		20.327.000	160.026.800
4	Mobilità	1.000.000				16.373.504	5.972.480			23.345.984
5	Difesa del suolo					29.793.796				29.793.796
6	Risorse idriche Opere fognario depurative - 1°atto int.		13.810.219	11.185.973		14.649.076				39.645.268
7	Società dell'informazione					52.248.506				52.248.506
8	Aree urbane						24.813.009	2.020.091		26.833.100
9	Società dell'informazione - 1°atto integrativo					21.530.135				21.530.135
10	Sviluppo locale					48.753.026	30.255.636			79.008.663
11	Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico					16.800.000	25.834.955			42.634.955
12	Mobilità - 1°atto integrativo					20.134.616				20.134.616
13	Beni culturali	298.624				655.211	10.310.643			11.264.479
14	Società dell'informazione - 2°atto integrativo						21.960.418		6.000.000	27.960.418
15	Azioni di sistema					1.376.985	1.851.000	1.872.700	500.000	5.600.685

Continua

Sintesi Intesa



Finanziamenti FAS per APQ e per Delibera CIPE

N.	APQ	Altre Del.	142/99	84/00	138/00	17/03	20/04	35/05	3/06	Totale
16	Risorse idriche - opere fognario depurative - 2° atto int.	4.969.705								4.969.705
17	Viabilità - 1°atto integrativo			9.460.000		33.570.398	172.800		47.773.000	90.976.198
18	Mobilità - 2°atto integrativo					7.419.241	27.077.284	7.996.484		42.493.009
19	Beni culturali - 1°atto integrativo						50.000	2.500.000		2.550.000
20	Difesa del suolo - 2°atto integrativo							1.100.000	14.100.000	15.200.000
21	Istruzione							20.480.011	6.000.000	26.480.011
22	Mobilità - 3°atto integrativo	500.000					10.500.000	19.845.338		30.845.338
23	Viabilità - 2°atto integrativo			4.500.000				100.000		4.600.000
24	Metanizzazione Sardegna							86.432.400		86.432.400
25	Sviluppo locale - 1°atto integrativo							3.000.000		3.000.000
26	Sensi contemporanei							950.000		950.000
27	Aree urbane - 1°atto integrativo							31.489.490		31.489.490
28	Sviluppo locale - 2°atto integrativo					137.128	13.188	11.600.000		11.750.316
29	Sostenibilità ambientale							11.319.698	8.200.000	19.519.698
30	Società dell'informazione - 3°atto integrativo						5.160.000	80.000	7.300.000	12.540.000

Continua

Finanziamenti FAS per APQ e per Delibera CIPE

N.	APQ	Altre Del.	142/99	84/00	138/00	17/03	20/04	35/05	3/06	Totale
31	Difesa del suolo - 3°atto integrativo								6.590.000	6.590.000
32	Sviluppo locale - 3°atto integrativo					386.528	20.051.940	570.000	4.700.000	25.708.467
33	Mobilità - 4°atto integrativo						7.317.500			7.317.500
34	Beni culturali - 2°atto integrativo						19.789.200	1.030.000		20.819.200
35	Sviluppo locale - 4°atto integrativo								26.149.106	26.149.106
36	Metanizzazione 2°atto integrativo								24.633.037	24.633.037
37	Viabilità - 3°atto integrativo			70.374.660	2.974.000				6.500.000	79.848.660
38	Risorse idriche e opere fognario depurative - 3°atto integrativo								36.455.948	36.455.948
39	Mobilità - 5°atto integrativo			5.000.000					32.391.577	37.391.577
40	Beni culturali - 3°atto integrativo								19.050.000	19.050.000
41	Aree urbane - 2°atto integrativo								21.158.423	21.158.423
42	Società dell'informazione - 4°atto integrativo									-
43	Mobilità - VI atto integrativo					4.800.000				4.800.000
44	Altri Strumenti Attuativi	33.279.534				16.835.644	3.090.489			53.205.667
	TOTALE	79.523.677	146.555.531	165.102.795	6.500.689	354.702.246	301.584.742	202.386.212	287.828.091	1.544.183.983

1. Settore: Risorse idriche e opere fognario depurative



Scheda di sintesi


Prevede un programma di interventi per realizzare i seguenti obiettivi specifici:

- garantire disponibilità idriche adeguate (qualità, quantità, costi) per la popolazione civile e le attività produttive, in accordo con le priorità definite dalla politica comunitaria in materia di acque, creando le condizioni per aumentare l'efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione;
- favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato;
- migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore;
- promuovere la tutela ed il risanamento delle acque marine e salmastre

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici; Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente;
Direttore Generale Assessorato Agricoltura

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	26 febbraio 2002	272
1° Atto Integrativo	11 giugno 2004	31
2° Atto Integrativo	22 dicembre 2005	17
3° Atto Integrativo	29 novembre 2007	5
	TOTALE	325

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 1.143.901.902	€ 1.143.901.902
Impegni	€ 937.327.221	€ 958.116.795
Costo realizzato	€ 874.049.386	€ 882.664.754
Pagamenti	€ 871.665.912	€ 880.749.364




1. Settore: Risorse idriche e opere fognario depurative




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



2. Settore: Sicurezza




Scheda di sintesi

Si individuano 3 linee prioritarie di intervento: I – accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia ; II – Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici; III – Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia nazionali e locali.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Centro Regionale di programmazione

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	4 aprile 2003	25

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 65.099.828	€ 65.099.828
Impegni	€ 65.099.828	€ 65.099.828
Costo realizzato	€ 65.099.828	€ 65.099.828
Pagamenti	€ 64.907.857	€ 64.907.857




2. Settore: Sicurezza




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



3. Settore: Viabilità

Scheda di sintesi


Gli interventi sono finalizzati a ricondurre allo “standard autostradale” gli itinerari Cagliari-Porto Torres; Abbasanta-Nuoro-Olbia; Alghero-Sassari-Olbia; promuovere la “continuità territoriale interna”, elevando agli standard medi europei la maglia viaria di valenza regionale ed intervenendo sul fenomeno del doppio isolamento dei contesti territoriali più periferici; ridurre l’incidentalità ed i fenomeni di congestione, migliorando l’accessibilità ai nodi urbani e agli scali portuali ed aeroportuali.

Più specificatamente sono previsti: interventi per ottimizzare i collegamenti con l’esterno, che interessano le tre principali porte d’ingresso della Sardegna (Olbia-Porto Torres-Cagliari); l’adeguamento della grande comunicazione Nord-Sud (SS 131 e SS 131 dcn); il complessivo adeguamento della rete viaria di interesse regionale di primo e secondo livello.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	11 luglio 2003	26
1° Atto Integrativo	22 dicembre 2005	17
2° Atto Integrativo	14 dicembre 2006	5
3° Atto Integrativo	29 novembre 2007	18
TOTALE		66

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 1.485.046.564	€ 1.435.095.538
Impegni	€ 1.109.636.752	€ 1.076.943.960
Costo realizzato	€ 836.589.286	€ 855.258.571
Pagamenti	€ 655.420.085	€ 738.107.857




3. Settore: Viabilità




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



4. Settore: Mobilità




Scheda di sintesi

Si prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi sui sistemi ferroviario, aeroportuale, portuale e logistico, per assicurare una migliore accessibilità del territorio regionale.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	18 marzo 2004	42
1° Atto Integrativo	6 luglio 2005	5
2° Atto Integrativo	22 dicembre 2005	16
3° Atto Integrativo	30 novembre 2006	23
4° Atto Integrativo	26 ottobre 2007	4
5° Atto Integrativo	29 novembre 2007	12
6° Atto Integrativo	-	1
TOTALE		103

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 973.308.527	€ 974.227.633
Impegni	€ 776.648.551	€ 779.156.599
Costo realizzato	€ 672.319.178	€ 717.475.129
Pagamenti	€ 654.568.371	€ 673.114.524




4. Settore: Mobilità




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



5. Settore: Difesa del suolo


Scheda di sintesi

Si prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi di difesa del suolo volti alla messa in sicurezza della rete stradale a rischio frana e delle aree a forte criticità idrogeologica, avendo quale quadro generale di riferimento il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	31 marzo 2004	44
2° Atto Integrativo	26 ottobre 2006	6
3° Atto Integrativo	26 ottobre 2007	13
	TOTALE	63


	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 65.898.229	€ 65.406.960
Impegni	€ 58.417.544	€ 58.538.793
Costo realizzato	€ 44.214.969	€ 47.255.761
Pagamenti	€ 41.861.598	€ 45.394.046




5. Settore: Difesa del suolo

Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



6. Settore: Società dell'informazione




Scheda di sintesi

Attraverso la realizzazione di programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale, delle opportunità offerte dall'uso delle tecnologie ICT, si prevede di favorire il rapido adeguamento della Pubblica Amministrazione ai nuovi compiti richiesti ed ai nuovi servizi offerti ai cittadini, nonché di sviluppare azioni tese a garantire un accesso alle reti più economico, più rapido e sicuro, oltre che a sostenere un forte investimento nelle risorse umane e nella loro formazione.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	28 dicembre 2004	15
1° Atto Integrativo	13 aprile 2005	5
2° Atto Integrativo	15 dicembre 2005	4
3° Atto Integrativo	30 luglio 2007	11
4° Atto Integrativo	-	2
TOTALE		37

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 145.552.787	€ 145.552.787
Impegni	€ 140.023.298	€ 140.067.345
Costo realizzato	€ 124.479.492	€ 124.572.898
Pagamenti	€ 116.770.291	€ 117.034.273




6. Settore: Società dell'informazione




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



7. Settore: Aree Urbane




Scheda di sintesi

E' prevista la realizzazione di un programma comprendente interventi infrastrutturali finalizzato alla programmazione ed all'attuazione di iniziative per l'accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di città piccole e medie.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Enti Locali

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	30 marzo 2005	19
1° Atto Integrativo	12 febbraio 2007	16
2° Atto Integrativo	29 novembre 2007	32
	TOTALE	67

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 125.999.644	€ 131.997.870
Impegni	€ 111.029.566	€ 119.243.865
Costo realizzato	€ 102.276.087	€ 115.474.196
Pagamenti	€ 102.276.087	€ 115.474.196




7. Settore: Aree Urbane




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



8. Settore: Sviluppo Locale




Scheda di sintesi

Il programma attuativo prevede 3 linee di intervento: a) azioni per l'implementazione della nuova programmazione integrata territoriale nel cui ambito vengono individuate le seguenti, ulteriori, linee di intervento: a.1) completamento degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali (bando 10/10/1999) e patti territoriali specializzati per l'agricoltura e la pesca; a.2) realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati nell'ambito di progetti integrati territoriali; a.3) realizzazione degli interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna; linea di intervento b) interventi strategici regionali di supporto per lo sviluppo locale; b.1) realizzazione di interventi per la valorizzazione di tecniche e materiali costruttivi tradizionali e la tutela dell'identità culturale sarda a supporto dello sviluppo locale; b.2) realizzazione di interventi per il miglioramento della competitività e internazionalizzazione delle imprese sarde; b.3) realizzazione di studi di fattibilità; viene inoltre confermato l'impegno di preservare e sviluppare i poli chimici di Ottana, Assemini e Porto Torres.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale della Presidenza

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	29 aprile 2005	77
1° Atto Integrativo	22 dicembre 2006	3
2° Atto Integrativo	23 aprile 2007	22
3° Atto Integrativo	26 ottobre 2007	26
4° Atto Integrativo	28 novembre 2007	9
TOTALE		137

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 167.581.385	€ 167.767.650
Impegni	€ 160.459.799	€ 160.736.596
Costo realizzato	€ 130.370.307	€ 137.745.252
Pagamenti	€ 129.187.009	€ 134.763.452




8. Settore: Sviluppo Locale




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



9. Settore: Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico




Scheda di sintesi

Si prevede l'attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato a dare attuazione alla Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI) individuata nel Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico. Si individuano 3 filiere di eccellenza secondo la SRI: 1) quella della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute; 2) quella della Biodiversità, con l'attivazione di laboratori di ricerca pubblici e centri di competenza. Inoltre, con l'APQ si intende realizzare: una struttura (Rete di poli di calcolo ad alte prestazioni) di supporto alle stesse filiere nonché funzionale alle attività del Parco Scientifico e Tecnologico regionale (Polaris) e dell'intera Comunità scientifica ed imprenditoriale sarda; nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, per attività a favore del Territorio e delle imprese; l'avvio della realizzazione di altri Centri di Competenza Regionali.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Centro Regionale di Programmazione

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	27 maggio 2005	14

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 82.581.835	€ 82.581.835
Impegni	€ 60.477.796	€ 60.477.796
Costo realizzato	€ 50.535.974	€ 50.539.669
Pagamenti	€ 50.335.974	€ 50.339.669




9. Settore: Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



10. Settore: Beni culturali




Scheda di sintesi

Si prevede di realizzare un programma pluriennale di azioni ed interventi rispondenti alle seguenti Linee Strategiche di intervento: 1) creazione di un sistema dell'offerta culturale della Sardegna ; 2) recupero del patrimonio storico, culturale e paesaggistico; 3) ricerca e Sviluppo del Capitale Umano; 4) condivisione della conoscenza.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	30 settembre 2005	26
1° Atto Integrativo	2 ottobre 2006	8
2° Atto Integrativo	26 ottobre 2007	15
3° Atto Integrativo	29 novembre 2007	24
TOTALE		73


	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 62.112.533	€ 62.112.533
Impegni	€ 47.345.574	€ 47.861.981
Costo realizzato	€ 37.050.990	€ 38.920.295
Pagamenti	€ 36.012.964	€ 38.416.567




10. Settore: Beni culturali

Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



11. Settore: Azioni di sistema


Scheda di sintesi

Si prevede la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla realizzazione di un insieme di azioni di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio e alla sorveglianza degli APQ, ai fini dell'efficace raggiungimento degli obiettivi dei medesimi APQ. Si prevede l'acquisizione di attrezzature informatiche e di assistenza tecnica per il supporto alle strutture regionali e agli altri soggetti interessati all'attuazione degli APQ.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale della Presidenza

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	22 dicembre 2005	5

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 5.600.685	€ 5.600.685
Impegni	€ 5.222.635	€ 5.561.628
Costo realizzato	€ 4.382.540	€ 4.821.548
Pagamenti	€ 4.382.540	€ 4.821.548




11. Settore: Azioni di sistema




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



12. Settore: Istruzione e Università


Scheda di sintesi

Gli interventi si inseriscono in due linee principali di intervento: a) azioni strutturali per favorire la qualità ambientale delle strutture scolastiche con al potenziamento e alla qualificazione delle infrastrutture didattiche delle università di Cagliari e di Sassari, e specificatamente al potenziamento del polo tecnologico dell'università di Cagliari; al potenziamento del polo di Bonassai per la ricerca e la formazione in agraria; al potenziamento delle strutture universitarie per la residenzialità degli studenti delle Università di Cagliari e Sassari; b) miglioramento qualitativo dell'offerta formativa con riferimento alla realizzazione della "Rete di scuole di eccellenza per il turismo", Istituti alberghieri di Alghero, Arzachena e Oristano"; allo "Studio di fattibilità di un polo di alta formazione nella Regione Sardegna dedicato all'area economica del Mediterraneo".

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	30 novembre 2006	11

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 139.450.000	€ 108.431.927
Impegni	€ 87.043.076	€ 87.731.968
Costo realizzato	€ 51.202.769	€ 52.243.664
Pagamenti	€ 51.202.769	€ 52.243.682




12. Settore: Istruzione e Università




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



13. Settore: Metanizzazione Sardegna

Scheda di sintesi


Il programma di interventi previsto è finalizzato:

- all'esame delle alternative tecniche possibili e progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'isola e, eventualmente, il trasporto di metano dalla Sardegna al continente, fino al lancio di una gara internazionale per la realizzazione del progetto usando la tecnica del "project financing" integrato con risorse pubbliche;
- alla progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas, ed estensione di quelle esistenti, negli agglomerati urbani e nei centri industriali della Sardegna; interconnessione delle reti in un sistema integrato;
- alla preparazione della gara internazionale e la progettazione di un sistema di adduzione del metano alla Sardegna.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Industria

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	20 dicembre 2006	44
2° Atto Integrativo	28 novembre 2007	14
	TOTALE	58

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 712.988.533	€ 712.988.533
Impegni	€ 658.910.919	€ 658.910.919
Costo realizzato	€ 106.356.081	€ 111.316.694
Pagamenti	€ 13.745.970	€ 18.785.254




13. Settore: Metanizzazione Sardegna




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



14. Settore: Sensi contemporanei




Scheda di sintesi

Il 4 aprile 2006 la Regione Sardegna, insieme con le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, ha sottoscritto l'APQ Multiregionale "Sensi Contemporanei" - Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud d'Italia". Si prevede di realizzare due interventi ricompresi nel più ampio progetto "Manifatture. Fabbrica delle Creatività". Si prevede inoltre di realizzare il "Centro di documentazione del cinema dello spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna" e gli "Atelier per l'architettura" ovvero strutture volte a fornire sostegno logistico ed operativo agli studi internazionali di architettura chiamati dalla Regione a sviluppare idee e proposte per la Sardegna.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	22 dicembre 2006	2

	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 950.000	€ 950.000
Impegni	€ 950.000	€ 950.000
Costo realizzato	€ 595.850	€ 813.933
Pagamenti	€ 410.000	€ 813.933




14. Settore: Sensi contemporanei




Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



15. Settore: Sostenibilità Ambientale

Scheda di sintesi


Il programma di interventi è finalizzato prioritariamente alla definizione di un quadro programmatico di azioni integrate per la tutela dell'ambiente, in termini di salvaguardia e valorizzazione delle risorse locali e nel contempo laddove consentito, di occasione di nuova occupazione, garantendo in un'ottica di sostenibilità, il coordinamento delle azioni settoriali e la ricerca di ogni possibile sinergia tra ambiente e comparti contigui, primo fra tutti quello turistico.

Circa il 90% degli interventi previsti dall'accordo saranno realizzati nell'ambito di aree naturali protette, e comunque anche il restante 10% sarà destinato ad interagire in termini di sostenibilità complessiva con le dinamiche proprie delle stesse aree pervenendo alla creazione di un sistema di connessioni marcatamente orientato da "strategie protezionistiche" di tutela e salvaguardia.

Responsabile dell'Accordo: Direttore Generale Assessorato Ambiente

APQ	Data Stipula	N. Interventi
Originario	17 luglio 2007	27


	dic-12	dic-13
Stanziamenti	€ 22.163.623	€ 20.363.623
Impegni	€ 19.840.280	€ 19.329.110
Costo realizzato	€ 11.841.534	€ 12.900.719
Pagamenti	€ 11.841.534	€ 12.900.719




15. Settore: Sostenibilità Ambientale

Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)



15. Altri Strumenti Attuativi




Scheda di sintesi

Sono raggruppati sotto questa voce gli Strumenti Attuativi che non fanno parte dell'Intesa in senso stretto ma che vengono monitorati e controllati con procedure analoghe a quelle seguite per gli altri APQ.

APQ	Data Stipula	N. Interventi	Stanziamanti	Impegni	Costi realizzati	Pagamenti
Contratto di Localizzazione CICT	27 dicembre 2007	1	60.600.000	1.500	1.500	1.500
Contratto di localizzazione Skylogic Mediterraneo	2 dicembre 2009	1	21.807.120	15.421.832	14.623.768	14.623.768
Politiche giovanili	14 aprile 2008	3	14.545.414	10.955.129	10.503.304	10.503.304
Mediterraneo (APQ interregionale - MAE)	2 dicembre 2005	30	23.692.307	20.190.899	18.834.057	15.164.799
	TOTALE	35	120.644.841	46.569.359	43.962.629	40.293.371


	dic-12	dic-13
Stanziamanti	€ 117.802.194	€ 120.644.841
Impegni	€ 47.090.025	€ 46.569.359
Costo realizzato	€ 38.697.243	€ 43.962.629
Pagamenti	€ 36.627.487	€ 40.293.371



15. Altri Strumenti Attuativi

Andamento annuo spesa

Andamento annuo spesa (valori assoluti)



Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

