



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013

**RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE
AL 31.12.2008**

giugno 2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indice

PREMESSA	4
1. IDENTIFICAZIONE	5
2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO	6
2.1. Risultati e analisi dei progressi	6
2.1.1 Progressi materiali del programma operativo	6
2.1.2 Informazioni finanziarie	10
2.1.3. Ripartizione relativa all'uso dei Fondi	13
2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi destinatari	13
2.1.5. Sostegno restituito o riutilizzato	15
2.1.6. Analisi qualitativa	15
2.2. Rispetto del diritto comunitario	15
2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	15
2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione	17
2.5. Modifiche sostanziali	19
2.6. Complementarietà con altri strumenti	19
2.7 Modalità di sorveglianza	20
2.7.1. Organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza	20
2.7.2 Attività di valutazione e di monitoraggio	21
2.7.2.1. Il Piano di Valutazione	21
2.7.2.2. Adeguatezza del sistema di monitoraggio	23
3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI	24
3.1 Asse I – “ Società dell'informazione”	24
3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	25
3.1.1.1. Progressi materiali e finanziari	25
3.1.1.2. Analisi qualitativa	32
3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	32
3.2 Asse II – “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità”	32
3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	33
3.2.1.1. Progressi materiali e finanziari	33
3.2.1.2. Analisi qualitativa	39
3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	40
3.3 Asse III – “Energia”	40
3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	40
3.3.1.1. Progressi materiali e finanziari	40
3.3.1. 1. Analisi qualitativa	44
3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	44
3.4 Asse IV – “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”	45
3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	46
3.4.1.1. Progressi materiali e finanziari	46
3.4.1.2. Analisi qualitativa	56
3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	57
3.5 Asse V – “Sviluppo Urbano”	57
3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	58



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.5.1.1. Progressi materiali e finanziari.....	58
3.5.1.2. Analisi qualitativa.....	67
3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli.....	68
3.6 Asse VI – “Competitività”	68
3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	69
3.6.1.1. Progressi materiali e finanziari.....	69
3.6.1.2. Analisi qualitativa.....	79
3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli.....	80
3.7 Asse VII - “Assistenza Tecnica”	80
3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi	81
3.7.1.1. Progressi materiali e finanziari.....	81
3.7.1.2. Analisi qualitativa.....	85
3.7.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli.....	86
4. GRANDI PROGETTI	86
5. ASSISTENZA TECNICA	86
6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	87
6.1. Attuazione piano di comunicazione	87
7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA	87



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, costituisce il **Rapporto annuale di esecuzione (RAE)** al 31.12.2008 del Programma operativo (POR) "FESR Sardegna ST" per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 5728 del XX novembre 2007.

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del POR alla data del 31.12.2008 ed è stato predisposto in coerenza con le indicazioni dell'Allegato XVIII "Rapporti annuali e finali" del Reg. (CE) 1828/2006 della Commissione, nonché della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 0004958 del 27 marzo 2009.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

1. IDENTIFICAZIONE

Programma operativo	Obiettivo interessato :	<i>"Competitività Regionale e Occupazione"</i> <i>ST</i>
	Zona ammissibile:	<i>Sardegna</i>
	Periodo di programmazione:	<i>2007-2013</i>
	Codice C.C.I.:	<i>2007IT162PO016</i>
	Titolo:	<i>POR FESR</i>
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008	Anno di riferimento:	<i>2008</i>
	Rapporto approvato il:	<i>9 giugno 2009</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1. Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Al 31 dicembre 2008, lo stato di attuazione del Programma non permette di rilevare effetti sugli indicatori dello stesso.

Nella tabella riportata di seguito, riferita al solo set degli indicatori di Programma, si riportano le informazioni richieste¹.

Le informazioni afferenti gli indicatori di realizzazione e gli indicatori di risultato sono invece riportate all'interno dei paragrafi relativi a ciascun Asse del Programma.

In apposite tabelle vengono riportati gli indicatori *core* individuati sia a livello di Programma che a livello di singolo Asse. Per tali indicatori viene riportato tra parentesi il codice di riferimento così come indicato nel *Working Document* N. 7. A livello di Asse anche per gli indicatori *core* si è ritenuto opportuno presentare un'articolazione per obiettivo operativo in quanto, per uno stesso *core indicator* in alcuni casi si rileva una corrispondenza con più indicatori di realizzazione previsti per l'Asse.

¹ Legenda:

- **NA** = "*Not available*" il valore risulta "non disponibile" oppure "da reperire";
- **NI** = "*Not implemented*" quando il testo del POR non indica alcun valore;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.1 - Indicatori di programma

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Effetto occupazionale netto (U.M.: N. di ULA equivalenti creati)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo (Donne)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.500
	Obiettivo (Uomini)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.200
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (U.M.: t/CO2)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.928.296
	Linea di riferimento (baseline)	14.772.403	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.772.403
Produttività del lavoro nelle PMI per addetto (U.M.: VA in migliaia di Euro)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,3
	Linea di riferimento (baseline)	25,4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25,4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Variazione del <i>summary innovation index</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,20
	Linea di riferimento (baseline)	0,23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,23

Tab. 1 bis – Indicatori *core*

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(1 – 2 -3) Effetto occupazionale netto (U.M.: N. di ULA equivalenti creati)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo (Donne)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.500
	Obiettivo (Uomini)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.200
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(30) Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (U.M.: t/CO2)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-3.928.296
	Linea di riferimento (baseline)	14.772.403	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.772.403



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2.1.2 Informazioni finanziarie

Tab.2 – Dati finanziari

Asse prioritario		Spesa dei beneficiari	Contributo pubblico	Contributo privato	Spesa degli organismi di gestione	Totale pagamenti ricevuti dalla Commissione
1	Asse I – Società dell'Informazione	0	0	0	0	0
	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0
2	Asse II – Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità	0	0	0	0	0
	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0
3	Asse III - Energia	0	0	0	0	0
	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Asse prioritario		Spesa dei beneficiari	Contributo pubblico	Contributo privato	Spesa degli organismi di gestione	Totale pagamenti ricevuti dalla Commissione
4	Asse IV - Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo	0	0	0	0	0
	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0
5	Asse V – Sviluppo urbano	0	0	0	0	0
	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0
6	Asse VI - Competitività	0	0	0	0	0
	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0
Asse VII - Assistenza tecnica		0	0	0	0	0
7	<i>Campo FESR</i>	0	0	0	0	0
	<i>Campo FSE</i>	0	0	0	0	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Asse prioritario	Spesa dei beneficiari	Contributo pubblico	Contributo privato	Spesa degli organismi di gestione	Totale pagamenti ricevuti dalla Commissione
Totale complessivo	0	0	0	0	0
Totale spese FESR	0	0	0	0	0
Totale spese FSE	0	0	0	0	0
Anticipo 2%					13.613.435,30*
Anticipo 3%					20.420.152,95**

(*) Quietanza n. 86 del 13.12.2007

(**) Quietanza n. 54 del 29.05.2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2.1.3. Ripartizione relativa all'uso dei Fondi

Tab.3 – Dati statistici

Temi prioritari	Forme di finanziamento	Territorio	Attività economica	Ubicazione	Importo
-	-	-	-	-	0,00

Al 31.12.2008, non essendoci stata attuazione finanziaria, non è possibile quantificare i dati relativi alle dimensioni in oggetto.

2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Il POR FESR Sardegna 2007-2013 individua nella propria strategia (cfr. § 3.3 “Aspetti specifici di sviluppo a carattere territoriale”) degli aspetti relativi a Sviluppo Urbano, Sviluppo Rurale, Altre specificità.

Sviluppo urbano

Al fine di definire puntualmente la localizzazione delle politiche urbane si fa riferimento alle dimensioni demografiche nonché alla presenza e allo svolgimento di funzioni (centri di reali o potenziali distretti produttivi, erogatori di servizi esclusivi, di ricerca e formazione ecc...). I territori di progetto sono così stati identificati in:

- 1) I poli di sviluppo urbano dotati di strutture economico-produttive trainanti, caratterizzati da concentrazioni di funzioni diversificate, fornitori di servizi e infrastrutture per i territori circostanti, e di significativo rilievo per la realtà regionale, nazionale e transnazionale. Tali aree corrispondono ai terminali dei grandi assi infrastrutturali dell'isola, vere e proprie porte di accesso e comprendono l'area metropolitana di Cagliari, il sistema urbano di Sassari, l'area urbana di Olbia.
- 2) I sistemi territoriali urbani rilevanti sotto il profilo economico-funzionale e istituzionale sono composti da centri urbani caratterizzati da aree bacino per servizi a scala territoriale, identificabili nelle aree urbane di Oristano, Nuoro, Tempio, Lanusei, Tortolì, Sanluri, Villacidro, Carbonia, Iglesias.
- 3) I sistemi territoriali dei centri urbani minori costituiti da reti di comuni minori, in contiguità tra di loro, costituenti un sistema locale di almeno 5 comuni e di almeno 3 comuni con una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, caratterizzati da una strategia condivisa di sviluppo, da perseguire in forma associata.

Nei territori di progetto di cui ai punti 1 e 2 si localizzeranno le azioni per lo sviluppo urbano sostenibile ex art. 8 del Reg. (CE) N. 1080/2006, mentre nei territori di progetto di cui al punto 3 si localizzeranno gli interventi previsti con l'art. 10 del Reg. (CE) N. 1080/2006.

Sviluppo rurale

Fatta eccezione per il polo di Cagliari, la Regione è connotata da una complessiva ruralità anche se è possibile riconoscere situazioni diverse all'interno dei singoli territori provinciali, tra le aree limitrofe agli altri centri urbani, le aree costiere e le zone interne. Lo sviluppo delle aree rurali è dunque risorsa fondamentale per lo sviluppo socio-economico regionale.

Il principale strumento per attuare tale strategia è il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, ma le azioni che verranno attuate tramite il PSR trovano una forte corrispondenza e sinergia con gli obiettivi e relativi interventi del POR FESR soprattutto con riguardo:

- alla promozione e protezione delle diversità biologiche e delle peculiarità del territorio, in particolare la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali attraverso lo sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e gli investimenti in siti Natura 2000, ove cioè contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali per tutelare le variabilità e diversità geografiche;
- alla diversificazione nel terziario avanzato; il turismo, l'artigianato e l'offerta di attività ricreative nelle zone rurali sono settori che offrono potenzialità per la diversificazione dello sfruttamento all'infuori dell'agricoltura e lo sviluppo di microimprese nel contesto più ampio dell'economia rurale;
- alla promozione, adozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione e al trasferimento delle attività di ricerca e sviluppo;
- alla dotazione di servizi avanzati per la popolazione e le imprese, di modo da contrastare il fenomeno dell'abbandono.

Altre specificità

Nell'ambito del territorio della Regione Sardegna coesistono inevitabilmente aree caratterizzate da differenti livelli di sviluppo, dunque, anche in considerazione della specificità riconosciuta alla Sardegna di regione in *phasing in*, ai fini del finanziamento di investimenti, fatti salvi gli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1080/2006, "volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile" (art 10, comma 2 del Reg. (CE) N. 1080/2006), con riferimento alla definizione di "zona caratterizzata da svantaggi geografici o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

naturali” fornita dall’Art. 52, lett. f, del Reg. (CE) N. 1083 /2006, è stata costruita una zonizzazione dei comuni della Sardegna facendo riferimento alle “zone di montagna, quali quelle definite dalla legislazione nazionale” ed alle zone a bassa densità demografica (meno di 50 abitanti per Km²).

2.1.5. Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31.12.2008 non vi sono informazioni da fornire in merito alla restituzione o al riutilizzo di contributi in applicazione dell’art. 57 e dell’art. 98, § 2, del Reg. (CE) 1083/2006.

2.1.6. Analisi qualitativa

Alla data del presente rapporto non sussistono informazioni utili per un’analisi quantitativa e qualitativa con riferimento ai risultati misurabili attraverso l’utilizzo di indicatori fisici e finanziari o ai progressi compiuti dal POR rispetto agli obiettivi di programmazione.

Analoghe considerazioni si possono esprimere per quanto concerne il contributo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona e degli obiettivi di cui all’art. 9, § 3, del Reg. (CE) 1083/2006 (c.d. “*earmarking*”), nonché alla promozione delle pari opportunità di genere e all’assunzione di specifici accordi partenariali.

2.2. Rispetto del diritto comunitario

Al 31.12.2008 non si registrano problemi in merito al rispetto del diritto comunitario.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2008 l’Autorità di Gestione ha provveduto ad attivare tutte le misure necessarie a garantire una tempestiva e adeguata predisposizione e definizione dei sistemi di gestione e controllo, nel pieno rispetto della normativa di riferimento e degli obblighi comunitari e nazionali in materia.

Si è così dato inizio ad un dialogo intenso tra l’Amministrazione e gli Uffici competenti del MEF-IGRUE per la preparazione del documento sul Sistema di Gestione e Controllo, come previsto dall’art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006.

Nello specifico:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- in data 7 aprile 2008 si è tenuta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una riunione bilaterale tra IGRUE e i rappresentanti della Regione Autonoma Sardegna per definire il calendario delle attività necessarie a concludere l'esame del sistema di gestione e controllo del Programma, condividere la metodologia contenuta nella Nota orientativa sull'attività di valutazione della conformità a norma dell'articolo 71 del Reg. (CE) N. 1083/2006 predisposta dalla Commissione Europea (di seguito anche "Nota orientativa"), focalizzare gli elementi del sistema di gestione e controllo oggetto di valutazione;
- in data 11 giugno 2008, la Regione Autonoma Sardegna ha trasmesso all'IGRUE la *Descrizione dei sistemi di gestione e controllo* e la documentazione a essa allegata in una prima versione;
- l'attività di esame della *Descrizione dei sistemi di gestione e controllo* è iniziata in data 15 giugno 2008 e si è conclusa in data 30 giugno 2008 con la compilazione degli elenchi di controllo utilizzati;
- in data 18 e 19 settembre l'IGRUE ha svolto una visita in loco presso le strutture di gestione e controllo del Programma e ha effettuato appositi colloqui con almeno un Responsabile di ciascuna Autorità coinvolta nel sistema di gestione e controllo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 § 1 del Reg. (CE) 1828/2006;
- nel periodo di tempo compreso tra ottobre 2008 e marzo 2009, la Regione Autonoma Sardegna ha completato la stesura del documento, in ottemperanza alle osservazioni dell'IGRUE, e infine (nei primi mesi del 2009) trasmesso allo stesso la *Descrizione dei sistemi di gestione e controllo* in versione definitiva;
- In data 27.06.2009 l'IGRUE ha caricato il documento completo di tutti gli allegati su *SFC2007*.

Va infine sottolineato che l'Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema informativo di monitoraggio che rappresenti anche un vero e proprio strumento di gestione a supporto del governo e dell'attuazione di tutte le fasi del Programma (attuazione, rendicontazione, controllo, valutazione e sorveglianza).

Tale sistema rappresenterà l'interfaccia per la raccolta sistematizzata, la consultazione, la verifica di coerenza e completezza, nonché la trasmissione dei dati relativi al Programma al Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 nel rispetto delle modalità definite nell'ambito del Protocollo Unico di colloquio, sia in termini di contenuti che di specifiche tecniche.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Il sistema informativo è in corso di implementazione, le caratteristiche sono illustrate nella *Descrizione dei sistemi di gestione e controllo*. In attesa della realizzazione e dell'entrata in esercizio del sistema informativo regionale, per il monitoraggio dei progetti afferenti al POR, l'Amministrazione ha scelto di adottare in via provvisoria il sistema SRTP fornito dal MEF-IGRUE. L'applicativo consente di rilevare e trasmettere con cadenza bimestrale, a livello di progetto, tutte le informazioni utili al monitoraggio del Programma e del QSN 2007-2013.

In merito al Rapporto Annuale di controllo, ai sensi dell'art. 62, § 1, lettera d), punto i) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art.18, § 2 del Reg. (CE) n.1828/2006, si sottolinea che lo stesso non riporta informazioni rilevanti sia per le ragioni sopra esposte (il sistema si trovava in fase di costruzione organizzativa), sia a causa dell'assenza di una base per la selezione delle operazioni da sottoporre a *audit*.

2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Per quanto l'economia regionale sia protetta in misura rilevante dalla presenza di un settore pubblico di notevole peso specifico, il crollo del manifatturiero, la recente *débâcle* del settore delle costruzioni e le ripercussioni della crisi sul turismo *incoming* implicano un drastico ridimensionamento delle prospettive di crescita dell'economia isolana e gravi problemi di salvaguardia dell'occupazione e dei redditi. Dalle nostre simulazioni², emerge un progressivo deteriorarsi del tasso di variazione del PIL trimestrale, sia nella prospettiva congiunturale sia in quella tendenziale.

Infatti, i tassi di variazione del PIL per la circoscrizione territoriale sarda mostrano un quadro in netto peggioramento, con una situazione che sembra addirittura precipitare nel quarto trimestre, dove il tasso tendenziale di decremento del PIL regionale di quasi il 2% (trimestre su trimestre corrispondente e -7,6% annualizzato).

In considerazione della particolare natura del FESR Sardegna, molto impegnato sul versante della competitività delle imprese, colpisce il drammatico calo della produzione industriale nell'ultimo trimestre dell'anno, soprattutto nel campo dell'estrazione dei minerali. Di particolare rilievo sembra anche il repentino peggioramento registrato dal settore delle costruzioni, sempre nell'ultimo scorcio dell'anno. Meno negativo, almeno fino a ora, appare l'andamento del PIL nel settore primario e in quello terziario.

² In considerazione della scarsità di dati recenti a disposizione per le economie regionali, si è costruito uno scenario di evoluzione del PIL trimestrale sardo a partire dall'applicazione ai settori dell'economia isolana dei più recenti *trend* medi nazionali (dati ISTAT) corretti per tener conto delle specificità manifestate dall'economia sarda negli ultimi anni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Per quanto riguarda invece la valutazione del diverso impatto della crisi a un livello territoriale infra-regionale, le province dove il peso relativo del settore industriale è maggiore sono, in ordine decrescente, quelle di Carbonia-Iglesias e di Nuoro. In considerazione del fatto che, almeno fino al IV trimestre del 2008, i settori dell'economia maggiormente coinvolti dalla crisi erano quelli del manifatturiero, è facile attendersi un 2009 particolarmente drammatico per quei territori, sul fronte della dinamica occupazionale e della tenuta dei redditi (almeno al lordo degli ammortizzatori sociali che si vorranno/potranno attivare).

Più omogeneo a livello territoriale sembra essere l'impatto negativo sull'occupazione indotto dalla caduta del settore delle costruzioni.

Incerto è invece il ruolo che giocherà nei prossimi mesi/trimestri l'andamento del settore dei servizi (sia privati che pubblici) nel determinare la dinamica occupazionale nei diversi territori provinciali. Dato il peso preponderante sull'economia di questo settore e la maggiore elasticità dell'occupazione rispetto a variazioni del valore aggiunto acquisita negli ultimi anni (anche nel caso dei servizi pubblici), la tenuta dei livelli produttivi nel terziario costituirà il vero discrimine tra una crisi potenzialmente grave e profonda, ma tutto sommato fronteggiabile con gli strumenti a disposizione e una situazione invece disastrosa e virtualmente fuori controllo.

Si intuisce il notevole potenziale di stabilizzazione dell'economia della Sardegna insito nel FESR.

In risposta alla grave crisi economica e finanziaria, sebbene la Regione Sardegna non abbia ancora proceduto formalmente ad adottare decisioni vincolanti in materia, appare certo, nell'attuale quadro istituzionale, che la riprogrammazione/anticipazione avverrà a seguito di una rigorosa selezione degli interventi secondo almeno tre ordini di priorità. In primo luogo si cercherà di privilegiare quegli interventi che consentano una facile e veloce cantierabilità. In secondo luogo si darà risalto a quegli interventi in grado di produrre il maggiore effetto moltiplicatore sull'economia regionale, anche in riferimento ai più volte citati punti di crisi territoriali. Infine, gli interventi dovranno essere selezionati in considerazione della loro capacità di risolvere/alleviare i molteplici *gap* infrastrutturali dell'Isola per consentirle di approfittare, da una posizione resa maggiormente competitiva, dei primi venti di ripresa internazionale, non appena questi si materializzeranno.

Gli interventi in via di definizione, inoltre, saranno tesi anche a creare sinergie con la riprogrammazione del FSE, così come richiesto dalle più recenti raccomandazioni della Commissione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2.5. Modifiche sostanziali

Al 31.12.2008 non sussistono casi da segnalare con riferimento alle modifiche sostanziali richiamate dall'art. 57 del Reg. (CE) 1083/2006, relative alla "stabilità delle operazioni".

2.6. Complementarietà con altri strumenti

In una logica tesa a rafforzare l'integrazione tra i diversi strumenti della politica regionale unitaria, l'Amministrazione regionale si è dotata di un Documento Unitario di Programmazione (DUP), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 64/9 del 18 novembre 2008, il quale, in conformità con la struttura richiesta dal QSN e nel quadro regionale degli strumenti di programmazione, presenta le politiche di intervento articolate per strumenti programmatici finanziari: a) programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei e dagli altri strumenti della politica di coesione comunitaria b) risorse nazionali FAS; descrizione delle modalità di gestione (*governance*, valutazione, controllo e monitoraggio); il quadro finanziario, classificato per strumenti programmatici e per contenuti di spesa.

Con riferimento all'annualità in oggetto, la complementarietà con gli altri strumenti si è attuata certamente sul fronte della valutazione dei programmi. L'Amministrazione regionale, come descritto in dettaglio al § 2.7, ha approvato il "Piano di Valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013".

Inoltre, per la gestione e il controllo della corretta attuazione delle linee strategiche presenti nel DUP, è stato previsto un coordinamento tecnico della programmazione unitaria, rappresentato dal Comitato di Coordinamento (CdC) – istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 73/5 del 20 dicembre 2008 – con il compito di assicurare il coordinamento tra le diverse Autorità interessate alla programmazione regionale unitaria. Il CdC è presieduto dal direttore del Centro Regionale di Programmazione e composto da:

- a) Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013;
- b) Autorità di gestione del POR FSE Sardegna 2007-2013;
- c) Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale FEASR Sardegna 2007-2013;
- d) Direttore del Servizio Programmazione della Presidenza della Regione, responsabile del Programma attuativo regionale FAS;
- e) Responsabile regionale dell'Obiettivo Cooperazione;
- f) Direttori Generali degli Assessorati coinvolti in relazione agli argomenti trattati;
- g) Autorità di certificazione;
- h) Autorità di *audit*.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Il CdC si avvale del supporto dell'Autorità ambientale, dell'Autorità per i diritti e le pari opportunità, dei Responsabili dei Piani di comunicazione dei singoli Programmi Operativi, del Direttore del Servizio Comunicazione della Presidenza della Regione, del Responsabile del Nucleo di valutazione regionale, del Responsabile del monitoraggio e del Responsabile dei controlli.

Il Comitato tra i suoi compiti:

- fornisce il supporto tecnico alla Presidenza ed alla Giunta regionale per l'attuazione della politica unitaria, nonché informative in relazione alle attività svolte;
- analizza ed individua le possibili integrazioni, sia in fase di programmazione che di attuazione, tra i programmi comunitari, nazionali e regionali;
- coordina i diversi programmi di attuazione della politica regionale.

La prima riunione del Comitato è prevista per i primi mesi del 2009.

2.7 Modalità di sorveglianza

2.7.1. Organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR FESR Sardegna 2007-2013, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/33 del 30.01.2008, si è riunito in data 15 febbraio 2008.

Si riportano di seguito le principali decisioni assunte:

- approvazione del Regolamento interno, con le modifiche e integrazioni avanzate in sede tecnica dal DPS e dalla CE e con quelle ulteriori proposte nel corso della seduta dai membri del Comitato.
- approvazione del documento relativo alla Metodologia generale dei Criteri di selezione degli interventi, con le modifiche e le integrazioni espresse in sede tecnica da parte della CE.

Il Comitato ha, inoltre, preso atto:

- della presentazione della Bozza di Piano della Valutazione, rispetto alla quale sono state avanzate richieste di integrazione da parte della CE in ordine alla consultazione partenariale, all'approccio metodologico, alla necessità di tenere costantemente informato il CdS, al collegamento tra Piano di Valutazione e Piano di Comunicazione; tutte osservazioni accolte dall'AdG.
- dell'elaborazione di una prima versione del Sistema di Gestione e Controllo (art. 71 Reg. (CE) 1083/2006);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- dei principali adempimenti indicati dall'AdG per l'anno 2008, riguardanti: le previsioni di spesa, la definizione del Sistema di Gestione e Controllo nei termini previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, l'elaborazione del Piano di Comunicazione.

Nel corso del 2008 il Comitato di Sorveglianza è stato, inoltre, consultato con procedura scritta relativamente a:

- l'approvazione del verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza tenutosi in data 15 febbraio 2008 (nota dell'AdG prot. n. 2828 del 16.05.08, di chiusura della procedura scritta);
- l'approvazione del RAE al 31.12.2007 (nota dell'AdG prot. n. 4147 del 15.07.08, di chiusura della procedura scritta);
- l'approvazione dei Criteri di selezione degli interventi (nota dell'AdG prot. n. 7587 del 23.12.08, di chiusura della procedura scritta).

2.7.2 Attività di valutazione e di monitoraggio

2.7.2.1. Il Piano di Valutazione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/25 del 26 febbraio 2008 è stato approvato il Piano di Valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013. E' stato altresì identificato quale responsabile dell'attuazione del Piano, il Direttore pro-tempore del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

In data 20 maggio 2008 si è riunito il Gruppo di Coordinamento (GdC) del Piano di Valutazione, istituito con Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 6/GAB dell'11 aprile 2008 e previsto come da delibera CIPE del 21 Dicembre 2007 al comma 6 del punto 6, e:

- ha adottato il proprio Regolamento;
- ha individuato specifici temi e oggetti di valutazione

Il processo per l'individuazione delle domande valutative è stato avviato nel mese di marzo 2008 attraverso una serie di incontri bilaterali con i soggetti direttamente coinvolti nell'implementazione dei Programmi, ovvero le Autorità di Gestione dei fondi FESR, FSE e FEASR. Queste prime interazioni hanno avuto lo scopo di avviare una serie di riflessioni e approfondimenti utili all'individuazione di problemi ricorrenti, tematiche di particolare attualità, esigenze e domande di valutazione, con chi ha diretta responsabilità nell'attuazione dei Programmi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Da questa prima serie di incontri sono emersi un insieme di problemi e tematiche valutative che hanno rappresentato l'incipit per la riunione di insediamento del GdC durante il quale sono stati discussi ed approvati, con riferimento al FESR, i seguenti temi di valutazione:

- Ricerca ed innovazione tecnologica: integrazione tra sistema della ricerca scientifico-tecnologica e sistema imprenditoriale; bassa propensione delle imprese sarde ad investire in R&S;
- Sviluppo locale: interventi per lo sviluppo urbano; politiche per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali in rapporto con lo sviluppo turistico.

I suddetti temi di valutazione sono stati poi portati all'attenzione del Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale Allargato, durante la riunione, appositamente convocata dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, il 25.06.2008, durante la quale si è avviato il confronto, conclusosi con alcune integrazioni e con la condivisione delle proposte delle tematiche valutative sopra indicate.

Il GdC così, sulla base del contenuto della proposta condivisa con il partenariato, ha costituito Gruppi di Lavoro Tematici (GLT), uno per tema valutativo, con il mandato di specificare i temi emersi, sino ad arrivare alla definizione delle domande valutative. I lavori dei GLT si sono svolti nel corso del mese di luglio 2008. Da tale processo sono scaturite le domande di valutazione sui temi approvati dal Gruppo di Coordinamento, poste a base delle ricerche valutative che il Nucleo di Valutazione ha iniziato a svolgere a partire dall'autunno del 2008.

Più precisamente e sempre con riferimento al FESR, il Nucleo ha avviato nel 2008 la ricerca relativa alle politiche per la ricerca e l'innovazione della regione Sardegna. Per l'annualità 2009 è invece previsto l'avvio della ricerca valutativa sullo sviluppo urbano e, per il mese di ottobre 2009 il Nucleo di Valutazione, così come previsto dal Piano di Valutazione, organizzerà il primo esercizio di autovalutazione della programmazione unitaria 2007-2013, impegnando tutti i responsabili ed i referenti dei Piani Operativi in un'attività di analisi e rendicontazione dello stato di avanzamento dei Programmi.

Alla data del 31.12.2008 non risulta ancora avviata la procedura di gara per il servizio di valutazione *in itinere* del POR FESR.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2.7.2.2. Adeguatezza del sistema di monitoraggio

L'Autorità di Gestione, dando seguito ai dettami del Reg. (CE) 1083/2006 (artt. 66 e 76), e nello specifico alle finalità di sorveglianza in esso definite, ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema informativo di monitoraggio che sia di supporto al governo e all'attuazione del Programma (cfr. § 2.3). Inoltre, nel corso del 2008 è stata avviata la procedura di gara (scadenza del bando 30.12.2008) per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica per la sorveglianza e il monitoraggio del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Sardegna – FESR – Obiettivo CRO".

Con riferimento alla strumentazione informatica adottata dall'Amministrazione per le attività di monitoraggio si fa riferimento a quanto precedentemente esposto (cfr. § 2.3).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

La strategia del Programma si inserisce nel quadro delle priorità stabilite dagli OSC (Orientamenti Strategici Comunitari) e dal QSN (Quadro Strategico Nazionale), e discende dal percorso e dagli strumenti di programmazione che hanno portato a definire la strategia della politica regionale unitaria. In particolare il POR FESR Sardegna risponde al seguente obiettivo generale: "Accrescere la competitività del sistema produttivo e l'attrattività regionale attraverso la diffusione dell'innovazione, la valorizzazione dell'identità e delle vocazioni del territorio, la tutela delle risorse naturali".

Più precisamente il POR indirizza le proprie risorse verso le seguenti priorità:

1. rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l'accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguato di servizi e tutelando l'ambiente;
2. promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità lo sviluppo dell'economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, comprese le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
3. creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro o l'attività imprenditoriale, migliorando l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano.

3.1 Asse I – “ Società dell'informazione”

Il primo Asse del Programma risponde a priorità strategiche legate al rafforzamento di fattori di contesto in grado di elevare le condizioni di attrattività del territorio per i cittadini e per le imprese.

L'Asse promuove occasioni di sviluppo intervenendo per:

- supportare la capacità di gestione e di cooperazione istituzionale dell'Amministrazione regionale e locale;
- facilitare l'accesso ai servizi offerti dalla Pa;
- superare il *digital divide*;
- garantire una maggiore efficienza del sistema dei servizi socio-sanitari.

L'Asse è articolato in sei obiettivi operativi:

- 1.1.1 Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi d'interconnessione e l'operatività dello Sportello Unico.
- 1.1.2 Promuovere lo sviluppo della "cittadinanza digitale".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- 1.1.3 Promuovere l'inclusione dei soggetti esclusi.
- 1.2.1 Sviluppare il sistema di supporto per la sanità.
- 1.2.2 Aumentare la diffusione, l'accesso e l'uso delle tecnologie digitali dell'informatica e delle telecomunicazioni nel sistema dell'istruzione e della formazione.
- 1.2.3 Incrementare la produzione di contenuti digitali.

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1– Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Tasso di copertura degli Ee.II che condividono le rilevanti piattaforme di erogazione o i servizi online rispetto al tot degli Ee.II (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	53
	Linea di riferimento (baseline)	27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27
Tasso di interoperabilità tra i sistemi di prenotazione delle aziende sanitarie sul totale dei sistemi di prenotazione (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Spesa in innovazione per studente (U.M: valori in euro)	Risultato	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300
	Linea di riferimento (baseline)	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Percentuale di popolazione che utilizza servizi sanitari erogati con modalità digitale. (U.M. : %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Percentuale di scuole con accesso alla banda larga (U.M. : %)	Risultato	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
	Linea di riferimento (baseline)	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Interventi realizzati negli enti locali (rif. Obiettivo operativo 1.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 1.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 1.1.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	195
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Aziende regionali sanitarie coinvolte (rif. Obiettivo operativo 1.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi per la diffusione dell'uso delle Tic nelle scuole (rif. Obiettivo operativo 1.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	709
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Oggetti digitalizzati fruibili tramite pagine web univocamente identificabili (rif. Obiettivo operativo 1.2.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.000
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab. a2 bis – Indicatori core

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(11) Interventi realizzati negli enti locali <i>(rif. Obiettivo operativo 1.1.1) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(11) Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 1.1.2) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(41) Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 1.1.3) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	195
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(11) Interventi per la diffusione dell'uso delle Tic nelle scuole <i>(rif. Obiettivo operativo 1.2.2) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	709
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse I	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Società dell'informazione	170.167.941,00	0,00	0,00	0%	0%

3.1.1.2. Analisi qualitativa

Per quanto riguarda il profilo qualitativo, al 31.12.2008 lo stato di avanzamento dell'Asse I non consente di effettuare analisi o riflessioni sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006, al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell'attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.2 Asse II – “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità”

Il secondo Asse risponde alla priorità di garantire una più elevata qualità e fruizione dei servizi alla cittadinanza e alle imprese, attraverso un graduale processo di adeguamento alla realtà locale e l'integrazione dei servizi stessi.

L'Asse è articolato in tre obiettivi operativi:

- 2.1.1 Sostenere la cultura della legalità e la coesione sociale.
- 2.2.1 Migliorare le strutture scolastiche per aumentare l'attrattività del sistema scolastico e formativo delle aree marginali.
- 2.2.2 Migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.2.1. Conseguitamento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1 – Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Percezione del rischio di criminalità (Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie) (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-3.5
	Linea di riferimento (baseline)	15.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.5
Percentuale di bambini in età tra 0 e 3 anni che hanno usufruito del servizio di asilo nido (sul totale della popolazione in età tra 0 e 3 anni) (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2
	Linea di riferimento (baseline)	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10
Percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata (Adi) rispetto al totale della popolazione anziana (età >64 anni) (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.4
	Linea di riferimento (baseline)	1.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Percentuale di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asili nido o altri servizi innovativi e integrativi) sul totale dei Comuni della Regione (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.1
	Linea di riferimento (baseline)	14.9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.9
Percentuale di strutture dedicate alla didattica e a valenza sociale sul totale degli edifici scolastici censiti nella regione (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15
	Linea di riferimento (baseline)	45	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Progetti pilota realizzati (rif. Obiettivo operativo 2.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi (rif. Obiettivo operativo 2.2.1)) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Studenti coinvolti (rif. Obiettivo operativo 2.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	39.000
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Enti locali coinvolti (rif. Obiettivo operativo 2.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0

Tab.a2 bis – Indicatori core

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(36) Interventi (rif. Obiettivo operativo 2.2.1)) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(37) Studenti coinvolti (rif. Obiettivo operativo 2.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	39.000
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse II	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità	161.659.544,00	0,00	0,00	0%	0%

3.2.1.2. Analisi qualitativa

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/9 del 16.12.2008 si approva in via definitiva il provvedimento, di cui alla Deliberazione n. 58/25 del 28.10.2008, "Piano straordinario per gli interventi tecnologici e strutturali del Servizio Sanitario Regionale".

Tale Piano straordinario destina, tra le altre, le risorse del POR FESR relative alle seguenti Linee di attività:

- 2.2.2.b "Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all'alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di eccellenza in ambito medico" (Ammodernamento tecnologico);
- 2.2.2.d "Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità di accesso ai servizi sociali e sanitari" (Case della salute).

In particolare le risorse vengono destinate all'attuazione dei seguenti interventi individuati negli allegati B e C della citata Deliberazione:

- Linea di attività 2.2.2.b, interventi di ammodernamento tecnologico delle strutture: ASL1 Sassari, ASL2 Olbia, ASL6 Sanluri, ASL7 Carbonia, ASL8 Cagliari, AO Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari (per complessivi € 33.017.000,00);
- Linea di attività 2.2.2.d, per la realizzazione di 29 Case della salute localizzate nelle seguenti ASL: ASL1 Sassari, ASL2 Olbia, ASL3 Nuoro, ASL4 Lanusei, ASL5 Oristano, ASL6 Sanluri, ASL7 Carbonia, ASL8 Cagliari, (per complessivi € 25.605.000,00).

Per l'attuazione degli interventi la Deliberazione in oggetto rinvia a successivi provvedimenti dei soggetti competenti.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006, al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell'attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.3 Asse III – “Energia”

L'Asse “Energia” presenta una priorità strategica legata alla valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso:

- la promozione dell'efficienza energetica;
- l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia;
- lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

L'Asse è articolato in due obiettivi operativi:

- 3.1.1 Aumentare la produzione di energia da RES anche attraverso la promozione della produzione diffusa dell'energia.
- 3.1.2 Promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica.

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1 – Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Intensità del consumo energetico: intensità energetica dell'industria (U.M.: migliaia di Tep per Meuro di VA prodotto dall'industria)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	314.9
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-47.9
	Linea di riferimento (baseline)	314.9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	314.9
Produzione energetica addizionale da fonti rinnovabili (U.M: MWh)	Risultato	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	280.000
	Linea di riferimento (baseline)	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Potenza installata (rif. Obiettivo operativo 3.1.1) (U.M: MW)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	220
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Progetti realizzati (rif. Obiettivo operativo 3.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	450
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 bis – Indicatori core

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(24) Produzione energetica addizionale da fonti rinnovabili (U.M: MWh)	Risultato	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	280.000
	Linea di riferimento (baseline)	NI	NI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NI
(24) Potenza installata (rif. Obiettivo operativo 3.1.1) (U.M: MW)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	220
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse III	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Energia	187.184.735,00	0,00	0,00	0%	0%

3.3.1. 1. Analisi qualitativa

Nel corso dell'annualità 2008 sono state approvate, con Deliberazione di Giunta Regionale 51/25 del 24.09.2008, le Direttive di attuazione delle seguenti linee di attività:

- 3.1.1.b "Aiuti alle PMI per la produzione di energia da fonti rinnovabili";
- 3.1.2.b "Promozione di strumenti innovativi di assistenza tecnica per il risparmio e l'efficienza energetica e il supporto alla certificazione energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali".
- 3.1.1.a "Aiuti alle imprese per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Le Direttive disciplinano l'erogazione degli aiuti previsti negli interventi a valere sulle linee citate. L'attuazione, per l'annualità 2008, è consistita:

- per le linee 3.1.1.b e 3.1.2.b, nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi, verifica, controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 3.12.2008 e con scadenza prevista nel gennaio 2009;
- per la Linea 3.1.1.a al 31.12.2008 il bando per la selezione del soggetto attuatore risulta ancora in attesa di pubblicazione, nelle more del perfezionamento della procedura di notifica alla CE dei regimi di aiuto da attivare.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006, al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell'attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).



3.4 Asse IV – “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”

L'Asse IV riguarda la priorità strategica legata alla valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse ambientali, culturali, naturali attraverso:

- il recupero e il monitoraggio dell'ambiente fisico, nonché la difesa del suolo, la prevenzione dei rischi e un migliore utilizzo delle risorse idriche;
- il recupero dei siti contaminati;
- il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti;
- la valorizzazione della rete ecologica e delle risorse naturali e culturali;
- la diversificazione e qualificazione dell'attrattività turistica.

L'Asse è articolato in dieci obiettivi operativi:

- 4.1.1 Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado del suolo, recupero dei contesti degradati, attuazione dei piani di prevenzione dei rischi sia di origine antropica che naturale.
- 4.1.2 Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale.
- 4.1.3 Garantire la riqualificazione produttiva delle aree oggetto di bonifica.
- 4.1.4 Migliorare la gestione dei rifiuti.
- 4.1.5 Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi multisettoriali.
- 4.1.6 Incremento dell'efficienza del servizio idrico integrato del settore civile.
- 4.2.1 Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singoli, di specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere opportunità di sviluppo economico sostenibile.
- 4.2.2 Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici.
- 4.2.3 Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l'imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale.
- 4.2.4 innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.4.1. Conseguitamento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1 – Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Km di coste non balneabili per inquinamento su Km di coste totali (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.6
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.6
	Linea di riferimento (baseline)	3.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.6
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (U.M: valori in %)*	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.1
	Linea di riferimento (baseline)	9.9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.9
Frazione umida trattata in compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (U.M: valori in %)*	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.5
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.5
	Linea di riferimento (baseline)	4.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (U.M: Kg)*	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	389.6
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-159.6
	Linea di riferimento (baseline)	389.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	389,6
Superficie dei siti inquinati di importanza nazionale/regionale caratterizzati (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali - Biglietti venduti per attività teatrali e musicali per 100 Abitanti (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38,9
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.1
	Linea di riferimento (baseline)	38,9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38,9



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Visitatori paganti di risorse culturali (U.M: valori in migliaia)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	375
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	37.5
	Linea di riferimento (baseline)	375	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	375

* Indicatori per obiettivi di servizio QSN 2007-2013



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Progetti realizzati (rif. Obiettivo operativo 4.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	125
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Sistemi di monitoraggio completati per ciascuna componente ambientale (aria, acqua, rifiuti, suolo, ambiente marino e costiero, agenti fisici, conservazione della natura) (rif. Obiettivo operativo 4.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi di recupero (messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica) di aree vaste (rif. Obiettivo operativo 4.1.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 4.1.4) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	125
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (N.) (rif. Obiettivo operativo 4.1.5) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 4.1.6) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 4.2.1) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Strutture ricettive riqualificate <i>(rif. Obiettivo operativo 4.2.2) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20
	<i>di cui localizzate in R.E.R o in C.F.D</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6
	Linea di riferimento (baseline)	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Imprese certificate (ecolabel, mas, ISO 14001) <i>(rif. Obiettivo operativo 4.2.2) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 4.2.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	310
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 4.2.4) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	710
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Itinerari integrati (rif. Obiettivo operativo 4.2.4) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 bis – Indicatori core

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(31) Progetti realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 4.1.1) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	125
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(27) Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 4.1.4) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	125
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(34) Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 4.2.4) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	710
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(34) Itinerari integrati (rif. Obiettivo operativo 4.2.4) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse IV	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo	382.877.868,00	0,00	0,00	0%	0%

3.4.1.2. Analisi qualitativa

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.32/20 del 4.06.2008 è stato dato mandato per la predisposizione dell'avviso per la selezione di proposte di finanziamento di centri di raccolta comunali (ecocentri) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle proposte di adeguamento di quelli esistenti al DM. Ambiente del 8.04.2008. Le risorse assegnate a valere sulla Linea di attività

- 4.1.4.c "Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata",

ammontano a € 23.142.840,02 e in data 26.08.2008 è stato pubblicato sul BURAS il relativo avviso. La selezione degli Enti beneficiari è prevista per i primi mesi del 2009.

Inoltre, con riferimento alla seguente Linea di attività:

- 4.2.2.b "Interventi legati alla creazione di reti di ospitalità diffusa mediante il recupero e la riqualificazione delle dimore storiche e tradizionali (Domos de posadas)"

l'Amministrazione regionale, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 1.07.2008, si riserva di finanziare con risorse del Programma Operativo FESR 2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse già individuate, le iniziative inserite utilmente nella graduatoria dei 2 bandi "Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo e Beni Culturali", pubblicati rispettivamente in data 30.07.2007 (graduatoria approvata con Det. 2115/130 del 11.04.2008) e in data 5.08.2008 (la cui graduatoria sarà approvata nel corso del 2009), considerato che tali bandi sono emanati nel rispetto degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013" e sono conformi agli obiettivi del Programma Operativo regionale medesimo. Le risorse ad oggi destinate per l'attuazione degli interventi ivi inclusi ammontano a Euro 8.508.000,00.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006, al 31.12.2008 non sussistono informazioni da fornire in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell'attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.5 Asse V – “Sviluppo Urbano”

L'Asse V persegue il rafforzamento di fattori di attrattività del territorio e delle aree urbane in particolare. La maggiore vivibilità e attrattività delle aree urbane per i cittadini e per i turisti sarà perseguita attraverso:

- la valorizzazione e riqualificazione degli spazi urbani;
- lo sviluppo delle aree minori anche attraverso la promozione di sistemi territoriali equilibrati e la valorizzazione delle identità socio-culturali.

L'Asse è articolato in nove obiettivi operativi:

- 5.1.1 Ottimizzare la mobilità sostenibile, la rete dei collegamenti e i servizi di accesso.
- 5.1.2 Recupero degli spazi pubblici, compreso le aree verdi pubbliche e ristrutturazione del patrimonio architettonico per promuovere attività socioeconomiche.
- 5.1.3 Sostenere l'inclusione sociale, mediante interventi finalizzati a promuovere azioni di aggregazione e sviluppo del capitale umano.
- 5.1.4 Creazione e sostegno di una rete di servizi urbani innovativi e di interventi di sostegno per la gestione dei sistemi urbani integrati.
- 5.1.5 Promuovere e sostenere azioni pilota volte all'imprenditorialità locale.
- 5.1.6 Accrescere l'attrattività delle città incentivando il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico-Privato (PPP).
- 5.2.1 Recupero dell'ambiente costruito e dell'assetto storico-culturale del paesaggio e dei sistemi ambientali.
- 5.2.2 Recupero e sostegno al *know how* locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori.
- 5.2.3 Promozione di servizi innovativi e avanzati per favorire l'attrattività e migliorare la qualità urbana dei centri minori.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.5.1. Conseguitamento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1 – Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Utilizzo mezzi pubblici di trasporto (occupati, studenti e scolari utenti di mezzi pubblici) sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e studio e hanno usato mezzi di trasporto (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.3 - 4.3
	Linea di riferimento (baseline)	15.7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.7
Anziani assistiti a domicilio (% di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della popolazione anziana superiore a 65 anni) (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.8
	Linea di riferimento (baseline)	0.7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Aree attrezzate a interscambio modale (rif. Obiettivo operativo 5.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi di intermodalità passeggeri (rif. Obiettivo operativo 5.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 5.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Azioni di sostegno realizzate (rif. Obiettivo operativo 5.1.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Reti di servizi realizzate (rif. Obiettivo operativo 5.1.4) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi di sostegno realizzati (rif. Obiettivo operativo 5.1.4) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Azioni pilota realizzate (rif. Obiettivo operativo 5.1.5) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 5.1.6) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 5.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Azioni di sostegno realizzate (rif. Obiettivo operativo 5.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 5.2.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 bis – Indicatori core

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(13) Aree attrezzate a interscambio modale (rif. Obiettivo operativo 5.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(13) Interventi di intermodalità passeggeri (rif. Obiettivo operativo 5.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(39) Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 5.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(41) Azioni di sostegno realizzate <i>(rif. Obiettivo operativo 5.1.3) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(40) Azioni pilota realizzate <i>(rif. Obiettivo operativo 5.1.5) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(39) Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 5.2.1) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(40) Azioni di sostegno realizzate	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
<i>(rif. Obiettivo operativo 5.2.2) (U.M: N)</i>	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(39) Interventi realizzati <i>(rif. Obiettivo operativo 5.2.3) (U.M: N)</i>	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse V	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Sviluppo Urbano	306.302.295,00	0,00	0,00	0%	0%

3.5.1.2. Analisi qualitativa

Al 31.12.2008 sono state avviate alcune linee di attività, inerenti all'obiettivo specifico 5.1.1 e all'obiettivo specifico 5.2.1.

Con riferimento all'obiettivo specifico 5.1.1, risultano in fase di attuazione le seguenti linee di attività:

- Linea di attività 5.1.1.a "Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile, finalizzate a migliorare sia la mobilità dei passeggeri che delle merci".

L'attuazione della Linea di attività è stata avviata tramite la Deliberazione della Giunta n. 52/17 del 3.10.2008 che prevede l'attuazione delle linee di attività a, c, d, e. Alla Deliberazione ha fatto seguito il Decreto di attuazione dell'Assessore dei Trasporti n. 20 del 3.11.2008 con il quale si autorizza la Direzione Generale dell'Assessorato a procedere alla stipula delle convenzioni per la realizzazione delle opere elencate in delibera. In data 26.11.2008 è stata stipulata la convenzione con ARST Gestione FdS s.r.l. per l'attuazione di un intervento relativo alla *Metropolitana leggera di Sassari – Linea 1 – Collegamento stazione FS / Alghero / Sorso e Metrotranvia Sant'Orsola/Li Punti/Balduca / San Giovanni*, per un importo previsto di € 49.000.000,00.

- Linea di attività 5.1.1.g "Completamento delle infrastrutture logistico-portuali".

L'attuazione della Linea di attività è stata avviata tramite la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 10.06.2008, che prevede "Lavori di completamento dell'escavo del Bacino portuale del Porto commerciale di Porto Torres" per un importo di € 1.900.000. Con la stessa deliberazione la Giunta affida l'esecuzione dell'intervento al Comune di Porto Torres, "assentendo il finanziamento dell'opera sulla base di uno specifico atto convenzionale". I lavori non risultano avviati alla data del 31.12.2008.

Con riferimento all'obiettivo specifico 5.2.1, risulta in fase di attuazione la seguente Linea d'attività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Linea di attività 5.2.1.a “Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori”.

Con Deliberazione del maggio 2008 la Giunta Regionale ha individuato il potenziale parco progetti al fine di dare attuazione alla Linea di attività. In particolare si fa riferimento ai soggetti beneficiari (reti di Comuni) già individuati dalla graduatoria del Bando “CIVIS – Rafforzamento dei centri minori”, con il quale si intende “promuovere progetti pilota di qualità per reti di piccoli centri urbani”. Le proposte individuate dalla Deliberazione saranno più puntualmente migliorate, anche sotto il profilo progettuale, con successivi atti dell’Amministrazione regionale. Si valuterà, inoltre, l’opportunità di integrare il finanziamento a valere sul POR FESR Sardegna anche mediante il ricorso a fonti finanziarie aggiuntive, regionali e/o nazionali.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all’art. 34, § 2 del Reg.(CE) 1083/2006, al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell’attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l’intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.6 Asse VI – “Competitività”

L’Asse VI “Competitività” è finalizzato al miglioramento, alla promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività, attraverso:

- la promozione di forme di cooperazione tra soggetti pubblici di ricerca e privati;
- la creazione di piattaforme tecnologiche;
- l’elevazione degli standard di innovazione del sistema produttivo;
- la promozione di forme di aggregazione e cooperazione imprenditoriali nei settori ad alto contenuto tecnologico;
- l’innalzamento della qualità dell’offerta delle aree per insediamenti produttivi;
- un più agevole accesso al credito di rischio da parte delle imprese;
- il sostegno all’imprenditorialità e allo sviluppo di nuova imprenditorialità;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- il sostegno alla capacità di internazionalizzazione delle Pmi;
- la realizzazione di sistemi integrati di offerta di ricerca ad elevato contenuto scientifico.

L'Asse è articolato in sei obiettivi operativi:

- 6.1.1 Potenziare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori di potenziale eccellenza.
- 6.1.2 Sostenere la creazione di Piattaforme innovative e Reti di ricerca tra operatori pubblici/privati.
- 6.2.1 Accrescere la propensione ad innovare del sistema delle imprese regionali incentivando la ricerca industriale applicata per l'individuazione di nuovi processi/prodotti, sostenendo e rafforzando i sistemi informativi a supporto dei comparti produttivi.
- 6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera.
- 6.2.3 Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese favorendo la riqualificazione delle aree industriali esistenti.
- 6.3.1 Migliorare la capacità del sistema produttivo di internazionalizzazione delle PMI.

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.6.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1 – Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Numero di brevetti registrati allo European Patent Office (EPo) per milione di abitanti (U.M.: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.5
	Linea di riferimento (baseline)	9.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.5
Spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo sul Pil (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.45
	Linea di riferimento (baseline)	0.65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.65
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti (U.M.: N.)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.2
	Linea di riferimento (baseline)	1.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Investimenti in capitale di rischio - <i>early stage</i> (U.M.: % sul Pil)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0010
	Linea di riferimento (baseline)	0.0011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0011
Esportazione di prodotti a elevata o crescente produttività (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.4
	Linea di riferimento (baseline)	13.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Progetti di innovazione e ricerca realizzati (rif. Obiettivo operativo 6.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200
	<i>di cui progetti di R&st in materia ambientale</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Centri di ricerca coinvolti (rif. Obiettivo operativo 6.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3
	<i>di per l'innovazione in materia ambientale</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Infrastrutture per la ricerca realizzate (rif. Obiettivo operativo 6.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Piattaforme innovative e reti di ricerca create (rif. Obiettivo operativo 6.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolati (progetti pilota, prototipi) (rif. Obiettivo operativo 6.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45
	di cui in materia ambientale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Progetti di innovazione di prodotto e processo agevolati (rif. Obiettivo operativo 6.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80
	<i>Di cui finalizzati ad una riduzione degli impatti ambientali</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Imprese finanziate (rif. Obiettivo operativo 6.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1000
	<i>di cui che hanno attuato interventi per la sostenibilità ambientale di prodotti e/o processi</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Nuove attività economiche avviate (rif. Obiettivo operativo 6.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Imprese finanziate (rif. Obiettivo operativo 6.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	330
	di cui imprese femminili	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Iniziative formalizzate di agevolazione comuni a più imprese (rif. Obiettivo operativo 6.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	110
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Interventi realizzati (rif. Obiettivo operativo 6.2.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	600
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Nuove attività economiche avviate nelle aree di localizzazione interessate dagli interventi (rif. Obiettivo operativo 6.2.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Accordi con imprese estere siglati da imprese sarde (rif. Obiettivo operativo 6.3.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 bis – Indicatori core

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
(4) Progetti di innovazione e ricerca realizzati (rif. Obiettivo operativo 6.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200
	<i>di cui progetti di R&st in materia ambientale</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(4) Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolati (progetti pilota, prototipi) (rif. Obiettivo operativo 6.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45
	<i>di cui in materia ambientale</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(4) Progetti di innovazione di prodotto e processo agevolati (rif. Obiettivo operativo 6.2.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
	<i>Di cui finalizzati ad una riduzione degli impatti ambientali</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(8) Nuove attività economiche avviate (rif. Obiettivo operativo 6.2.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
(8) Nuove attività economiche avviate nelle aree di localizzazione interessate dagli interventi (rif. Obiettivo operativo 6.2.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse VI	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Competitività	459.453.442,00	0,00	0,00	0%	0%

3.6.1.2. Analisi qualitativa

Nel corso dell'annualità 2008 sono state approvate, con Deliberazione di Giunta Regionale 51/25 del 24.09.2008, le Direttive di attuazione delle seguenti linee di attività:

- 6.1.1.a "Sostegno all'attività di ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale promosso da raggruppamenti di imprese e centri di ricerca, privati e pubblico-privati in settori scientifici e produttivi di potenziale eccellenza definiti dalla Strategia regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico";
- 6.2.1.a "Interventi per l'innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro";
- 6.2.2.b "Costituzione di un fondo di Venture Capital (*Seed Capital, Start up capital, Expansion capital*) per l'investimento in imprese innovative;
- 6.2.3.a "Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza".

Le Direttive disciplinano l'erogazione degli aiuti previsti negli interventi a valere sulle linee succitate. L'attuazione delle stesse, per l'annualità 2008, è consistita:

- per le linee 6.1.1.a e 6.2.3.a, nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi, verifica, controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 18.12.2008 e con scadenza prevista nel gennaio 2009;
- per la linea 6.2.2.b nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi, verifica, controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 18.12.2008 e con scadenza prevista nel febbraio 2009;
- per la Linea 6.2.1.a nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi, verifica, controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 18.11.2008 e scaduto in data 19.12.2008.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Inoltre, con riferimento alla seguente Linea di attività:

- 6.2.1.e “Interventi mirati all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi produttivi e all’innovazione, sia a livello singolo che attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali, anche attraverso l’attivazione di pacchetti integrati di agevolazione e di contratti di investimento”

l’Amministrazione regionale, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 27/19 del 13.05.2008, si riserva di finanziare con risorse del Programma Operativo FESR 2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse già individuate, le iniziative inserite utilmente nella graduatoria dei 2 bandi “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi”, pubblicati rispettivamente in data 14.08.2007 (graduatoria approvata con Det. 2539/156 del 5.05.2008), e in data 30.06.2008 (la cui graduatoria sarà approvata nel corso del 2009), considerato che tali bandi sono emanati nel rispetto degli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013” e sono conformi agli obiettivi del Programma Operativo regionale medesimo.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all’art. 34, § 2 del Reg.(CE) 1083/2006, al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell’attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l’intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.7 Asse VII - “Assistenza Tecnica”

L’Asse persegue il miglioramento della *governance* e dell’attuazione del POR attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei fondi strutturali da parte dell’Amministrazione regionale e degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione, a garanzia e rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale e regionale.

L’Asse è articolato in tre obiettivi operativi:

- 7.1.1 Migliorare e consolidare l’efficienza dell’Amministrazione regionale nelle fasi di gestione, attuazione, controllo e monitoraggio del Programma.
- 7.1.2 Consolidare i processi di *governance* del Programma, migliorandone i livelli di efficacia ed efficienza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- 7.1.3 Promuovere la massima trasparenza e diffusione dell'informazione sulle opportunità e sui risultati collegati all'implementazione del Programma.

3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.7.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari per gli indicatori riportati in tabella.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a1 – Indicatori di risultato

Indicatori di risultato		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Indicatori di realizzazione effettivamente rilevati dal sistema di monitoraggio (U.M: N.)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	58
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Popolazione raggiunta dalle azioni di informazione e pubblicità (U.M: valori in %)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40
	Linea di riferimento (baseline)	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40
Riduzione del tempo medio di istruttoria dei progetti cofinanziati dal POR(U.M: valori in gg)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	330
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-160
	Linea di riferimento (baseline)	330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	330



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.a2 – Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Rapporti di valutazione e studi specifici realizzati (rif. Obiettivo operativo 7.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Personale coinvolto (rif. Obiettivo operativo 7.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4700
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Indicatori di risultato effettivamente rilevati (rif. Obiettivo operativo 7.1.1) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Indicatori di realizzazione		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOT
Tavoli di partenariato attivati (rif. Obiettivo operativo 7.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Enti locali coinvolti (rif. Obiettivo operativo 7.1.2) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
N. di convegni e seminari tematici realizzati (rif. Obiettivo operativo 7.1.3) (U.M: N)	Risultato	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
	Obiettivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10
	Linea di riferimento (baseline)	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Tab.b – Importi impegnati ed erogati

Asse VII	Contributo totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Assistenza Tecnica	34.033.588,00	0,00	0,00	0%	0%

3.7.1.2. Analisi qualitativa

Al 31.12.2008 l'attuazione dell'Asse riguarda le linee di attività afferenti al servizio di Assistenza tecnica per la gestione, sorveglianza e il monitoraggio del Programma, ovvero le linee di attività:

- 7.1.1.a "Supporto all'amministrazione regionale nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR, anche attraverso l'estensione del sistema informativo *web* "progetti in corso";
- 7.1.1.f "Supporto alla chiusura delle attività del POR Sardegna 2000-2006";
- 7.1.2.c "Sostegno e accompagnamento ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del POR, nell'adozione di servizi di supporto, infrastrutturali e applicativi finalizzati a migliorare la *governance* del Programma".

Il bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, pubblicato sul BURAS in data 3.11.2008 e scaduto in data 30.12.2008, ha permesso nel 2009 l'aggiudicazione definitiva del servizio e la stipula del relativo contratto.

Nel corso dell'annualità 2008, inoltre, sono state svolte attività propedeutiche all'attuazione dell'Asse ed in particolare:

- l'approvazione del Piano di Valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013, come descritto in dettaglio al paragrafo 2.7.2.1 del presente documento;
- la predisposizione del Piano di comunicazione, trasmesso in data 14 novembre 2008, per l'approvazione da parte della CE, avvenuta in data 11 dicembre 2008.

Con riferimento al principio di complementarità, di cui all'art. 34, § 2 del Reg.(CE) 1083/2006, al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.7.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficoltà specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo registrato nell'attuazione è ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato l'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

4. GRANDI PROGETTI

Al 31.12.2008 non sussistono informazioni rilevanti per quanto concerne l'attuazione e il finanziamento dei Grandi Progetti previsti dal POR a titolo indicativo né sono state apportate modifiche all'elenco contenuto nel testo approvato con Decisione comunitaria.

5. ASSISTENZA TECNICA

Per supportare la corretta attuazione del Programma, nel rispetto dei termini regolamentari e nella garanzia dell'implementazione di efficaci e tempestivi sistemi di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo, sono stanziato apposite risorse finanziarie.

In particolare, si prevede l'attivazione di forme di accompagnamento e supporto finalizzate a rafforzare le competenze tecniche e di governo dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma. Nell'ambito di tali attività sono quindi previste azioni finalizzate a individuare – in relazione alla fattispecie degli interventi oggetto del Programma – gli ostacoli insorgenti rispetto all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi stessi, a circoscrivere le cause specifiche e contingenti, a predisporre le possibili soluzioni e ad attivare le conseguenti azioni correttive.

Per il perseguimento degli obiettivi del POR l'Autorità di Gestione si avvale sia dei supporti operativi e conoscitivi delle proprie strutture tecnico-amministrative, sia di supporti consulenziali esterni da attivare mediante procedure di evidenza pubblica.

La dotazione dell'Asse VII è pari al 2% delle risorse complessivamente attribuite al Programma, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46, co. 1, lett. a), del Reg. (CE) 1083/2006.

Nel 2008 sono state avviate attività propedeutiche all'avvio di gran parte delle Linee di attività dell'Asse "Assistenza Tecnica". Nello specifico si è provveduto a:

- elaborare e presentare al 1° CdS la bozza del **Piano di Valutazione** del PO, a cura del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Sardegna (NVVIP), successivamente approvato, nella sua versione definitiva, con Deliberazione di Giunta Regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- elaborare il **Piano di Comunicazione** del PO, successivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale;
- elaborare e pubblicare il bando di gara relativo all'incarico del Servizio di assistenza tecnica per la sorveglianza e il monitoraggio del POR FESR 2007-2013 Sardegna.

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

6.1. Attuazione piano di comunicazione

La versione provvisoria del Piano di Comunicazione, già trasmessa nel corso del mese di giugno 2008, ha recepito le Osservazioni della Commissione e, in data 14 novembre 2008, è stato trasmesso il documento definitivo.

Con nota 011981 dell'11 dicembre 2008 la Commissione Europea – Direzione Generale della Politica Regionale – ha approvato il Piano di Comunicazione del POR FESR Sardegna.

Le risorse finanziarie del Piano ammontano a € 3.403.359,00.

Al 31.12.2008 risulta in fase avanzata di progettazione l'evento di lancio e presentazione del POR FESR Sardegna 2007-2013 mediante un convegno previsto per il 2009 e rivolto a:

- istituzioni pubbliche (europee, nazionali, regionali e locali)
- istituzioni del sapere (università, centri di ricerca, associazioni di categoria)
- società civile (cittadini, associazionismo, terzo settore, ecc...)
- Parti Istituzionali, economiche e sociali
- imprese

L'evento sarà pubblicizzato anche mediante campagna informativa su radio, tv e principali quotidiani locali.

L'attuazione del Piano di comunicazione sarà affidata a soggetti esterni, mediante bando di gara con procedura aperta, in via di predisposizione alla data del 31.12.2008.

7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

L'attuazione del POR FESR Sardegna, come già riportato nel § 2.4 "Modifiche nell'ambito dell'attuazione", ha risentito della crisi economica in atto che ha portato il PIL regionale ad una forte contrazione e a una previsione di ulteriore contrazione per tutto il 2009.

Il ritardo nell'attuazione del Programma può essere ascritto sia a tale situazione, per quanto si auspichi contingente, sul piano del contesto socio-economico che alla tardiva approvazione del Programma stesso, avvenuta solo a novembre 2007; pertanto, il livello delle informazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

rilevanti non consente risposte sempre esaustive ai punti di attenzione indicati nell'Allegato XVIII "Rapporti annuali e finali" del Reg.(CE) 1828/2006 della Commissione e nella Nota del DPS prot. n. 0004958 del 27 marzo 2009.

Al 31.12.08 risultano in ogni caso attivate le procedure necessarie a garantire il concreto avvio del Programma, in particolare, nel corso del 2008 l'impegno dell'Amministrazione regionale si è concentrato sulle seguenti attività:

- definizione di un Sistema di Gestione e Controllo del Programma in linea con i regolamenti comunitari e in particolare con l'art. 58 del Reg. (CE) 1083/2006, si è proceduto alla definizione della struttura organizzativa per la gestione del Programma. L'inoltro al MEF-IGRUE nel mese di marzo 2009 della versione definitiva del Documento sul Sistema di Gestione e Controllo e relativi allegati, consentono quindi di ipotizzare un effettivo avvio delle attività e della rendicontazione delle spese per il secondo semestre del 2009;
- elaborazione e approvazione dei "Criteri di selezione degli interventi";
- elaborazione e approvazione del "Piano di Comunicazione";
- elaborazione e approvazione del "Piano di Valutazione della politica regionale unitaria", in coerenza con quanto disposto dall'art. 48, co. 1 del Reg. (CE) 1083/2006; tale documento, di cui è stata presentata una prima Bozza al CdS del 15.02.08, è stato predisposto all'interno di un quadro che tenga conto anche degli altri strumenti attivati nell'ambito della politica unitaria regionale per il 2007-2013. In data 20.05.2008 si è riunito il Gruppo di coordinamento del Piano, istituito con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;
- istituzione, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 73/5 del 20 dicembre 2008, del Comitato di Coordinamento della politica regionale unitaria, che assicura il coordinamento tra le diverse Autorità interessate alla programmazione regionale unitaria.
- individuazione di specifici profili/ruoli interni all'Amministrazione da dedicare al POR nonché acquisizione di supporti esterni per l'efficace attuazione e gestione del Programma, provvedendo alla redazione e pubblicazione del bando per la selezione dei soggetti affidatari dei servizi di assistenza tecnica.